

## **ANEKS nr 2/2020**

**z dnia .....**

do umowy nr 272.1.11.2020 z dnia 05.05.2020 r. o roboty budowlane na zadaniu **pn.: „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”**. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy: **Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1. **Sabinę Nowosielską - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle**
2. **Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**a**

**Panem Piotrem Górskim** prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Górski Usługi Inżynieryjno Budowlane Budmistrz” z siedzibą w Starym-Koźlu (47-223) przy ul. Wolności 27 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, status aktywny, Regon 160124063, NIP 7531937588, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez **Piotra Górskiego – Właściciel** o następującej treści:

### **PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową budynku oficyny Urzędu Miasta. Podczas prac budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania, stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Zaistniała sytuacja znajduje odzwierciedlenie w protokole konieczności nr 1 z dnia 12.11.2020r. Zakres rzeczowy robót dodatkowych oraz ich wartość określa kosztorys będący załącznikiem do ww. protokołu konieczności.

Powyższych robót nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy, a są ściśle związane z wykonaniem zamówienia podstawowego oraz ich realizacja i zakończenie wiąże się z oddaniem całości robót. Konieczność wykonania ww. robót zamiennych oraz robót dodatkowych określonych w protokole konieczności nr 1 z dnia 12.11.2020r. powoduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaistniała sytuacja znajduje odzwierciedlenie w NOTATCE SŁUŻBOWEJ z dnia 26.11.2020r., w której stwierdzono konieczność przedłużenia terminu realizacji o 30 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że zamówienie na roboty dodatkowe i zamiennie zostanie udzielone Wykonawcy i będzie wykonane w ramach obecnie obowiązującej umowy przy czym zmianie ulegnie:

- a) termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wydłużony o **30 dni**.
- b) wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwiększona o kwotę **70 844,30zł brutto**.

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i w zw. z §15 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, oraz ust 6 umowy wskazanej na wstępie, a także ustawy – Prawo zamówień publicznych Strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

#### **§ 1.**

W umowie wskazanej na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 w zw. z §15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz §15 ust. 1 pkt 2 i ust. 3  
w §6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: **1 475 192,22+70 844,30 = 1 546 036,52 zł**

słownie: *jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści sześć i 52/100 zł.*  
w tym:

- 1) Płatne w 2020r. – do kwoty 460 000,00 zł.
- 2) Płatne w 2021r . – pozostała kwota tj. wynagrodzenie określone w ust. 1 pomniejszone o kwotę wynagrodzenia zapłaconą w 2020 r.

2) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 w zw. z §15 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 w §2 ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do 330 dni** kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy,„

### § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

.....