

ANEKS nr 2

z dnia

do umowy nr 272.1.106.2020 z dnia 09.11.2020 r. o roboty budowlane polegające na:

„Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5”.

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (REGON 531412912, NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1. **Sabinę Nowosielską - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle**

a

K+D Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. Głubczyckiej 21 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000233916, Regon 160019290, NIP 1990031269, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1. **Adama Kernerera – Prezesa**

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z rozbudową placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5.

Z uwagi na wystąpienie w grudniu 2020r. i styczniu 2021r. niskich temperatur i opadów atmosferycznych, nie ma możliwości zachowania parametrów jakościowych i technicznych realizowanych robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (§15 ust.4 pkt2 umowy). W związku z powyższym zmienia się termin zakończenia umowy, który to zgodnie z umową upływa 25.01.2021r. (70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, które nastąpiło w dniu 16.11.2020r.).

Z dniem 21.12.2020r. zostały wstrzymane roboty na budowie i należy je wznowić po okresie zimowym. Fakt powyższy musi być odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta.

Pozostała ilość dni na zakończenie robót liczona od dnia 21.12.2020 do dnia 25.01.2021r., to 36 dni kalendarzowych od momentu ponownego podjęcia robót w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.

W świetle §15 ust.4 pkt2, biorąc pod uwagę wyżej opisany stan faktyczny, zaistniała podstawa do zmiany terminu umownego dotyczącego zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego o 36 dni (11 dni grudnia i 25 dni stycznia).

Na podstawie § 15 ust.4 pkt 2 umowy dokonuje się następujących zmian w treści tejże umowy:

§ 1.

1) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie :

„ 2) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - 36 dni kalendarzowych licząc od dnia wznowienia prac, które nastąpi po okresie zimowym i zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta Kędzierzyna –Koźla wpisem w dzienniku budowy. ”

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

