

ANEKS NR 1

z dnia .....

do umowy nr 272.1.97.2020 z dnia 28.09.2020 r., której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa mini **teżni** solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa instalacji monitoringu mini **teżni** solankowej wraz z pod**łą**zeniem do sieci monitoringu wizyjnego miasta.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta, Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Arturem Hurkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „GABART”, przy ul. Stawowej nr 41, 47-180 Izbicko; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 531842222 NIP: 7561080833	Panią Gabriela Hurek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „GABART” Spółka cywilna przy Stawowej nr 41, 47-180 Izbicko; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 532302137 NIP: 7561080827
--	--

działającymi w formie spółki cywilnej pod nazwą „GABART s.c. z siedzibą w Izbicku (47-180)

przy ul. Stawowej nr 41, REGON: 532391193 NIP: 7561850662

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami wywołanych wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19, związanymi ze wstrzymaniem dostaw produktów, komponentów produktu i materiałów zgłoszonymi przez Wykonawcę i zaistniałymi po podpisaniu wyżej wymienionej umowy:

- opóźnieniu w dostawie i skompletowaniu zbiorników na solankę i pomp przez ich producenta i dostawcę, który wskazał jako przyczynę opóźnień problemy kadrowe spowodowane pandemią wirusa COVID-19. Wykonawca powiadomił o tym Zamawiającego pismem z dnia 02.12.2020 r. oraz powtórnie pismem z dnia 17.12.2020 r. dołączając informację od tego dostawcy, że opóźnienie ma związek z wystąpieniem pandemii.
- mając powyższe na uwadze, Wykonawca wnioskował o zmianę terminu wykonania robót do 30.03.2020 r. czyli o 90 dni.

Na podstawie ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, zachodzi konieczność zmiany umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wskazanego w § 2 ust. 1, pkt. 2, umowy przywołanej w tytule, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy o 90 dni.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z § 15 ust. 4, pkt. 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

§ 2 ust. 1, pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA