

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

05.11.2020

85-1/IRE/2020

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn
Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

ANEKS NR 1

z dnia 29.10.2020r.

do umowy nr 272.1.2.2020 z dnia 01.04.2020r. na wykonanie zamówienia publicznego pn:

Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn.

zawarty pomiędzy

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Arturem Hurkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Artur Hurek GABART”, przy ul. Stawowej 41, kod 47-180 Izbicko; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 531842222 NIP: 7561080833	Panią Gabriellą Hurek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Gabriela Hurek GABART Spółka cywilna”, przy ul. Stawowej 41, kod 47-180 Izbicko; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON:532302137 NIP: 7561080827
---	---

działającymi w formie spółki cywilnej pod nazwą „**Gabart s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek**” z siedzibą w Izbicku (47-180) przy ul. Stawowej 41
Regon: 532391193 NIP: 7561850662

reprezentowaną przez **Artura Hurka** – pełnomocnika zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami wywołanymi wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19, związanymi ze wstrzymaniem dostaw produktów, komponentów produktu i materiałów zgłoszonych przez Wykonawcę i zaistniałymi po podpisaniu wyżej wymienionej umowy:

- Opóźnieniu w dostawie i skompletowaniu o około 3 tygodnie podziemnej linii kroplującej przez dostawcę firmę „Zielony Krajobraz”, Majdan, ul. Trasa Lubelska 57A, 05-462 Wiązowa .
Wykonawca powiadomił o zaistniałym fakcie Zamawiającego pismem z dnia 14.10.2020r. dołączając załączniki:
 - potwierdzenie zamówienia nr ZKI/26791 z dnia 14.04.2020r. z określonym terminem dostawy zamówienia na dzień 09.10.2020r.;
 - informację dostawcy z dnia 06.10.2010r. o opóźnieniach w realizacji zamówienia ze względu na epidemię Covid 19.
- Opóźnieniu w dostawie roślinności przez firmę „BYLINY ŚWIERK” Adam Świerk, ul. Leśna 1a, 58-170 Dobromierz. Wykonawca powiadomił o zaistniałym fakcie Zamawiającego pismem z dnia 14.10.2020r. dołączając załączniki:
 - zamówienie nr 28980 z dnia 20.07.2020r. na dostawę roślinności;

[Handwritten signature]

Bienkows

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3. Opóźnieniu w dostawie roślinności przez firmę „DRE OGRODY” Dawid Gola, ul. Jemielnicka 19, 47-100 Sucha. Wykonawca powiadomił o zaistniałym fakcie Zamawiającego pismem z dnia 14.10.2020r. dołączając załączniki:
- zamówienie na rośliny nr 5/06/2020 z dnia 10.06.2020 z określonym terminem dostawy zamówienia na dzień 10.10.2020r.;
 - oświadczenia dostawcy o przesunięciu terminu realizacji zamówienia nr 5/06/2020 z dnia 10.10.2020r. na dzień 27.10.2020r. ze względu na panującą epidemię Covid-19
4. Odbycia ze względu na obostrzenia związane z epidemią Covid-19 obowiązkowej kwarantanny przez 16 pracowników firmy GABART s.c. w związku z podjęciem pracy na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca powiadomił Zamawiającego pismem z dnia 14.10.2020r. dołączając listę pracowników firmy GABART s.c. z terminami przejścia obowiązkowej kwarantanny.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności Zamawiający uznaje konieczność zmiany umownego terminu realizacji przedmiotu umowy przywołanej w tytule, o czas faktycznie występującego opóźnienia, czyli o **31 dni** kalendarzowych

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), w związku z §16 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2. umowy powołanej w tytule, a także na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374, z późn. zm.) strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

§ 2 ust. 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„termin realizacji robót –**211 dni** kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy, w tym 14 dni na wykonanie i montaż banerów.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

1. Niniejszy aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz dla Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA
Joanna Nowosielska
Joanna Nowosielska

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik
29.10.2020

Kierownik

Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Sugiela
Monika Orpel-Sugiela
Radca Prawny

Biernikowska

29.10.2020

WYKONAWCA

Art. Właściciel
47-180
Artur Hurek
NIP 756-18-50-662

WŁAŚCICIEL
Gabriela Hurek
Gabriela Hurek

GABART s.c.
Artur Hurek, Gabriela Hurek
47-180 IZBICKO, ul. Stawowa 41
tel./fax 77 400 80 56
NIP 756-18-50-662, Regon 532391193