

## **ANEKS nr 3/2020**

**z dnia 19.04.2021**

do umowy nr 272.1.11.2020 z dnia 05.05.2020 r., aneksu nr 1/2020 z dnia 02.11.2020r.,  
aneksu nr 2/2020 z dn.07.12.2020r. o roboty budowlane na zadaniu

**pn.: „Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”.**

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200  
Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym  
przez :

1. **Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**
2. **Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**a**

**Panem Piotrem Górskim** prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Górski  
Usługi Inżynierijno Budowlane Budmistrz” z siedzibą w Starym-Koźlu (47-223) przy  
ul. Wolności 27 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
status aktywny, Regon 160124063, NIP 7531937588, zwanym dalej Wykonawcą,  
o następującej treści:

### **PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową oficyny Urzędu  
Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które  
opóźniły termin realizacji zadania. Wpisem w Dzienniku Budowy nr 17/2020 z dn.13.01.2020  
r. dokonany w dniu 03.03.2021 r. przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta, wstrzymano  
prowadzenie robót zewnętrznych z uwagi na warunki atmosferyczne niepozwalające na  
zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót których  
wznowienie nastąpiło 22.03.2021 r. (potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy).

Termin realizacji zadania zgodnie z umową i aneksem nr 2 wynosi 330 dni kalendarzowych  
liczonych od daty przekazania placu budowy. Plac budowy przekazano w dniu 25.05.2020 r.,  
zatem termin zakończenia zadania zgodnie z umową jest określony na dzień 20.04.2021 r.

Wobec wstrzymania wykonania robót zewnętrznych w datach od 3.03.2021r. do 22.03.2021r.  
(łącznie 19 dni), w kontekście pisma Wykonawcy wnoszącego o wydłużenie terminu

realizacji zadania o 10 dni, Zamawiający uznaje wniosek za zasadny, co ma odzwierciedlenie w zapisie niniejszego aneksu.

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje następującej zmiany :  
w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

*„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 kwietnia 2021 r.*

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

.....