

ANEKS NR 1
z dnia 06.04.2021 r.

do umowy nr IRE-DS.272.24.1.2020.EP z dnia 30.10.2020 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w rejonie budynków 48-50 przy ul. Jaskółek w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Pana Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Andrzejem Klimowiczem

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **Andrzej Klimowicz Zakład Usługowy „ELPRO”**

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, 47-224 (kod miasta) przy Alei Partyzantów 10B/6

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531509400 NIP: 7491389955

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2021 z dnia 06.04.2021 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Trudności z uzyskaniem zgody Właściciela działki nr 225/24, niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, nie są wynikiem zaniechania działań ze strony Wykonawcy.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust.2 pkt 3) umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 173 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych)

w tym planuje się następujące terminy cząstkowe:

- 1) wykonanie opracowań przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej) i przekazanie jej Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru
- w czasie nie dłuższym niż zastrzeżony na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia
- w czasie nie dłuższym niż 126 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
- 3) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji - do ostatecznego zaakceptowania
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;
- 4) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowań w wersji papierowej i elektronicznej
- w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA