

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

ANEKS Nr 1/06/2021

z dnia 03.08.2021r.

umów Urzędu Miasta
w dniu 11.08.2021r. pod nr 11-1/100/20

do umowy Nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „**Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach finansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice**”.

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta

a

Konsorcjum:

Lider: Artur Kiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski,

w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754

Członek konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o.

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP7561942861

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Artura Kiowskiego - Pełnomocnika

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne związane z budową przystani kajakowej w Sławięcicach finansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

W związku z okolicznościami, zaistniałymi po podpisaniu wyżej wymienionej umowy i przekazaniu placu budowy Wykonawcy w dniu 19.04.2021r. tj.:

- 1) Stwierdzenia przez Wykonawcę robót, po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu w dniu 20.04.2021r. kolizji realizowanego zadania z istniejącym drzewostanem - pismo Zn. spr. 1/4/2021/W/MF z dnia 20.04.2021r.
- 2) Konieczności wstrzymania robót przez Wykonawcę w dniu 20.04.2021r. potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego, do czasu podania rozwiązania usunięcia zaistniałej kolizji przez Zamawiającego.
- 3) Wystąpienie Zamawiającego pismem IRE-DS.7012.30.4.2018.JK/GB z dnia 06.05.2021r. do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zezwolenie na wycinkę drzewostanu będącego w kolizji z realizowanym zadaniem.
- 4) Dokonanie w dniu 25.05.2021r. oględzin drzewostanu przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wnioskowanego do wycinki przez Zamawiającego.
- 5) Wydania w dniu 18.06.2021r. przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleń:
 - nr 505/N/2021 znak ZN.5147.63.2.2021.MP
 - nr 506/N/2021 znak ZN.5147.63.3.2021.MP
 na wykonanie przez wnioskodawcę prac polegających na usunięciu drzewostanu będącego w kolizji z realizowanym zadaniem.
- 6) Uprawnoczenia się pozwoleń Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę

Bienkowski

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

drzewostanu w dniu 09.07.2021r.

7) Zgłoszenie w dniu 12.07.2021r. (zgodnie z obowiązującym czternastodniowym wyprzedzeniem) przez Wykonawcę do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidywanego terminu rozpoczęcia wycinki w dniu 26.07.2021r. a co za tym idzie wznowienia robót budowlanych.

konieczne staje się przedłużenie czasu obowiązywania umowy Nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 o czas wstrzymania robót ze względu na występującą kolizję i czynności związane z jej usunięciem o 96 dni kalendarzowych (od dnia 20.04.2021r. do dnia 25.07.2021r.).

Powyższe fakty znajdują swoje odzwierciedlenie w Protokole Konieczności Nr 1/06/2021 z dnia 30.06.2021r. zaakceptowanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Wystąpienie robót dodatkowych związanych z wycinką, karczowaniem i utylizacją drzewostanu będącego w kolizji z realizowaną inwestycją przyjętych do realizacji przez Wykonawcę skutkuje koniecznością zwiększenia kosztów realizacji inwestycji o koszty robót dodatkowych.

Wykonawca przedłożył kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w § 15 ust.2 umowy Nr 1/2021 z dnia 13.01.2021r. w zakresie wartości czynników cenotwórczych na kwotę 10 467,13zł brutto, który został zaakceptowany przez Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony uzgodniły wartość wykonania robót dodatkowych na kwotę 10 000,00zł brutto.

Powyższe fakty znajdują swoje odzwierciedlenie w Protokole Konieczności Nr 1/06/2021 z dnia 30.06.2021r. zaakceptowanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§1

W związku z powyższym uzasadnieniem na podstawie §15 ust.1 pkt1 i pkt 3 umowy przywołanej tytule wprowadza się następujące zmiany:

- §2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ termin realizacji robót budowlanych i dostarczenia dokumentacji powykonawczej z wyłączeniem mapy geodezyjnej- **do 216 dni kalendarzowych** liczonych od daty przekazania placu budowy;”.

-§ 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę w formie wynagrodzenia **ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę :

399 202,47 zł

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa 47/100 zł”.

§2

Aneks wchodzi z dniem podpisania.

§3

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

.....Artur Miśkiewicz

WYKONAWCA

WŁAŚCICIEL
.....Artur Kiowski

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
ARTUR KIOWSKI
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8
NIP 631-002-37-54

SKARBNIK MIASTA

Niniejszy dokument jest zastrzeżeniem do wglądu formalno-prawnego.
Mikołaj Miścicki

Biernikowska Joanna Haraszkiewicz