

ANEKS NR 1

z dnia 05.10.2020 r.

do umowy nr 272.1.76.2019 z dnia 02.12.2019 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

Panem Rafałem Ślusarskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt” z siedzibą w Piotrkowicach (26-020) przy ul. Kieleckiej 37

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 290775785 NIP: 655-112-02-00

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 13.07.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Nieobecność Projektanta branży sanitarnej, spowodowana stanem epidemii COVID-19, uniemożliwiła Wykonawcy zachowanie terminu częściowego dotyczącego przedłożenia projektów wykonawczych oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości, zgodnie z umową. Opisane trudności nie są wynikiem zaniechania działań ze strony Wykonawcy, lecz ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 w kraju.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 587 dni od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego)”

2) § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu - **do sprawdzenia**

a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości

- w czasie nie dłuższym niż 160 dni od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego”;

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

136.517.70 zł

słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście 70/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2020 r. – płatne do kwoty 40.955,31 zł brutto;

- w 2021 r. – 95.562,39 zł brutto;

zwane jest dalej również „ceną”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA