

## ANEKS NR 1

z dnia 5.10.2020 r.

w dniu 08.12.2020 pod nr 240-1/IRE/2020

**do umowy nr 272.1.76.2019 z dnia 02.12.2019 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu**

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

Panem Rafałem Ślusarskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt” z siedzibą w Piotrkowicach (26-020) przy ul. Kieleckiej 37

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 290775785 NIP: 655-112-02-00

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

## PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 13.07.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Nieobecność Projektanta branży sanitarnej, spowodowana stanem epidemii COVID-19, uniemożliwiła Wykonawcy zachowanie terminu częściowego dotyczącego przedłożenia projektów wykonawczych oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości, zgodnie z umową. Opisanie trudności nie są wynikiem zaniechania działań ze strony Wykonawcy, lecz ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 w kraju.

## § 1.

W związku z powyższym:

I. Na podstawie art. 15r. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności, składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 587 dni od daty zawarcia umowy**

*(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego)”*

2) § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu - do sprawdzenia

a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości

**- w czasie nie dłuższym niż 160 dni od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego”;**

II. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp w zw. § 16 ust 7 umowy zmianie ulega wielkość zaangażowania przez Zamawiającego środków w poszczególnych latach :

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji

wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**136.517.70 zł**

słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście 70/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2020 r. – **płatne do kwoty 40.955,31 zł brutto;**
- w 2021 r. – **95.562,39 zł brutto;**

zwane jest dalej również „ceną”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

~~PREZYDENTA MIASTA~~  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

**WYKONAWCA**

DYREKTOR GENERALNY

Rafał Ślusarski



Specjalistyczne Biuro  
Inwestycyjno-Inżynierskie  
**PROSTA-PROJEKT**

Piotrkowice, ul. Kielecka 37  
26-020 Chmielnik

NIP: 655-112-02-00  
REGON: 230775785

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Teresa Orlić

niemkowiak

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

data podpis

Joanna Kępczyńska  
nr wst. GP-1204

5.8.2020 r.