

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

ANEKS Nr 2/06/2021

z dnia .....2021r.

do umowy Nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „Budowa przystani kajakowej w Sławięcicach finansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice”.

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta

a

Konsorcjum:

Lider: Artur Kiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski,

w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754

Członek konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o.

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP7561942861

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Artura Kiowskiego - Pełnomocnika

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

## PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne związane z budową przystani kajakowej w Sławięcicach finansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych z powodu wystąpienia odmiennych, niekorzystnych warunków gruntowych (kurzawka), które uniemożliwiły kontynuowanie robót.

W związku z powyższym nastąpiła konieczności wstrzymania robót przez Wykonawcę w dniu **22.09.2021r.** potwierdzona wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W dniu 19.10.2021r. przekazano Wykonawcy rozwiązania zamienne. W dniu 28.10.2021r. Rada Miasta uchwałą budżetową zwiększyła środki na realizację zadania. Przystąpiono do sporządzania Protokołu Konieczności nr 1/2021 z dn.04.11.2021r., który przekazano Wykonawcy w dn. 10.11.2021r.

Konieczne stało się przedłużenie czasu obowiązywania umowy Nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 o 49 dni kalendarzowych ( od dnia 22.09.2021r. do dnia 10.11.2021r.) jako terminu od wstrzymania robót ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowych do przekazania Wykonawcy w dniu 10.11.2021 Protokołu Konieczności.

Wystąpienie niekorzystnych warunków gruntowych spowodowało konieczność wykonania robót dodatkowych (odwodnienie wykopu, wykonanie narzutu kamiennego i nowej ławy fundamentowej) co skutkuje koniecznością zwiększenia kosztów realizacji inwestycji o koszty robót dodatkowych oraz przedłużeniem terminu wykonania robót o czas związany z realizacją robót dodatkowych czyli o 21 dni kalendarzowe co wynika z nakładu pracy wykazanej w kosztorysie.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony uzgodniły wartość wykonania robót dodatkowych na kwotę 59 000,00zł brutto.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Powyższe fakty znajdują swoje odzwierciedlenie w Protokole Konieczności Nr 1/2021 z dnia 04.11.2021r. zaakceptowanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

### §1

W związku z powyższym uzasadnieniem na podstawie §15 ust.1 pkt 1 i pkt 3 umowy przywołanej tytule wprowadza się następujące zmiany:

- §2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ termin realizacji robót budowlanych i dostarczenia dokumentacji powykonawczej z wyłączeniem mapy geodezyjnej- do 216 +49 +21= 286 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy; tj. do 30.01.2022”.

-§ 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto ( wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę :

458 202,47 zł

słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa 47/100 zł”.

### §2

Aneks wchodzi z dniem podpisania.

### §3

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....