

18.d 2022 158-2/1DE/202

**ANEKS nr 2/2021
z dnia 04.01.2022r.**

do umowy nr 272.1.45.2021 z dnia 22.09.2021r. o roboty budowlane na zadaniu pn.: „**Remont elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kozielskiej 3**”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez :
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Gerardem Gola prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, status aktywny, Regon 531035250, NIP 7491006813, zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z remontem elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Wystąpienie w grudniu 2021r. temperatur ujemnych, opadów atmosferycznych (śniegu i deszczu), spowodowało przerwanie robót potwierdzone przez Zamawiającego wpisem do Dzienniku Budowy. Przerwano roboty elewacyjne, których wykonanie uzależnione jest od sprzyjających warunków atmosferycznych i w związku z tym nie można zachować parametrów jakościowych i technicznych realizowanych robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (§15 ust.5 pkt 2 umowy). Z dniem 17.12.2021r zostały wstrzymane roboty budowlane zewnętrzne tj. spoinowanie i hydrofobizacja klinkieru. Fakt powyższy został zapisany i potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta. Termin zakończenia robót został określony zgodnie z umową na dzień 05.01.2022r. Zatem uwzględniając zapisy w dzienniku budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru do zakończenia robót pozostało 19 dni kalendarzowych od momentu ponownego podjęcia ich w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych. Zamawiający uznaje zasadność wydłużenia czasu realizacji umowy.

Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp. w zw. z § 15 ust.5 pkt 2 oraz § 15 ust. 9 umowy Zamawiający dokonuje następujących zmian :

§ 1.

W umowie wskazanej na wstępie wprowadza się następujące zmiany :

1) §2 ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie :

„termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – do 19 dni kalendarzowych po okresie zimowym liczonych od daty rozpoczęcia robót wpisanej do dziennika budowy przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle i nie dłużej niż do 01.06.2022 r.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Siemka

R.1

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji i Remontowej

.....
Artur Muruszczyk

WYKONAWCA

FIRMA INŻYNIERSKA

»ALOE«

mgr inż. GERARD GOLA
ul. Kosmonautów 2

.....
7-800-Kędzierzyn-Koźle

.....
y dokument nie budzi
zeń pod względem
o-prawnym.

.....
sta podpis
RADCA PRAWNY

Joanna Markiewicz
nr wpisu 17-1864
Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik