

ANEKS NR 1

z dnia 30.10.2021 r.

do umowy nr IRE-DS.271.19.1.2020.KO z dnia 06.08.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8 i 10 w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, (47-200) Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32  
REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

**Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

**SEWI Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski Spółka Jawna**

z siedzibą w Opolu (45-231) przy ul. Oleskiej nr 117

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000508296

REGON: 161586995 NIP: 7543082885

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

**Sebastiana Wilisowskiego** - współwłaściciela

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 1/2020 z dnia 30.12.2020 r. oraz w protokole konieczności nr 1/2021 z dnia 10.09.2021 r. uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie, zaistniała konieczność zmiany jej terminu.

§ 1.

W związku z uzasadnieniem wskazanym w Preambule, na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1, w związku z ust. 2 pkt 1) i ust. 7 umowy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy mają być wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 428 dni od daty zawarcia umowy**

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych).”

2) § 2 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) uzupełnienie lub poprawienie koncepcji jw.

- w czasie **nie dłuższym niż 25 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;**

*Ziemiakowski*

- 3) § 2 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:  
„6) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowań w wersji papierowej i elektronicznej  
- w czasie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pozwolenia wodnoprawnego przez Wykonawcę.”
- 4) § 2 ust. 1 pkt 4) – 5) wykreśla się zapisy;
- 5) § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  
„1) koncepcja programowa drogi  
- w czasie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania jej od Wykonawcy do uzgodnienia lub akceptacji;”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**  
PREZYDENT MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycji/Remontowej

*[Signature]*

**WYKONAWCA**

SEWI Spółka Jawna  
WYKONAWCA  
*[Signature]* Wilisowski

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

*[Signature]*  
Tadeusz Orlik

*dziemkowam*

Radca Prawny  
Op-1364

*[Signature]*