

ANEKS nr 2/2022  
z dnia 25-01-2022r.

Wniosek wpłynął do rejestru  
Umów Urzędu Miasta  
w dniu 14.02.2022 r. nr 102-2/RE/2021

do umowy nr 272.1.9.2021 z dnia 11.06.2021r o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

**Technical Solutions Sp. z o.o.**

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, Regon: 363567530, NIP: 1132901545 zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Pawła Bratkowskiego – Członka Zarządu,

o następującej treści:

#### PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z „Przebudową ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu”. Wykonawca robót poinformował Zamawiającego za pismem nr L.dz. 192/12/TS/2021 z dnia 09.12.2021r. oraz pismem nr L.dz. 41/01/TS/2022 z dnia 05.01.2022r, że w trakcie realizacji zadania wystąpiły w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. temperatury ujemne i opady śniegu, które nie pozwoliły na zachowanie parametrów jakościowych i technicznych realizowanych robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (§ 3 ust.1 Umowy) oraz o wystąpieniu 4 fali Covid-19, która dotknęła również firmę Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.

Niekorzystne warunki atmosferyczne wystąpiły w dniach 26-30.11.2021 r., 03-04.12.2021r., 06-13.12.2021r., 18-29.12.2021r. Fakt powyższy kierownik budowy potwierdził w dzienniku budowy nr 171/2021 z dnia 12.04.2021 r oraz nr 50/2021 z dnia 08.02.2021 r. i został on potwierdzony przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta.

W związku z 4 falą Covid-4, która miała wpływ na realizację niniejszej Umowy, Wykonawca w swoim piśmie nr L.dz. 41/01/TS/2022 z dnia 05.01.2022r. przedstawił również listę pracowników, którzy w okresie realizacji zadania przebywali na kwarantannie łącznie 98 dni. W piśmie tym Wykonawca wskazuje również na:

- 1) trudności związane z dostawą płyt granitowych na budowę (zamówienie złożono 30.09.2021r. z terminem dostawy 28.10.2021r. – do dnia dzisiejszego płyty nie dotarły na plac budowy);
- 2) wystąpienie kolizji sieci kanalizacji deszczowej DN 300 na odcinku od studni D6 do studni D10 z kablami średniego napięcia, które nie są zinwentaryzowane w dokumentacji technicznej. Na dzień dzisiejszy roboty na ww. odcinku są wstrzymane i nie wiadomo kiedy nastąpi rozwiązanie problemu kolizji.

Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający przychyliła się do wydłużenia terminu realizacji zadania. Mając na uwadze okres zimowy, Zamawiający uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji zadania o 90 dni kalendarzowych, tj. do dnia 30.04.2022 r.

Bienkowska

M

dlf

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 455 ust.1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 Umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, a także art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r, poz. 2095), Strony dokonują następującej zmiany w treści Umowy:

- w § 2 w ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 300 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy, tj. do dnia 30.04.2022 r.;”

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

PREZYDENT MIASTA

Anna Nowosielska

**WYKONAWCA**

Paweł Bartkowiak  
Członek Zarządu

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.

ul. Szałecka 135, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 1132901545, Regon: 363567530

Tel. 77 40 63 500 Fax 77 40 63 501

Zup Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Tadeusz Orlik