

cz. 1 - UM

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu 18.05.2022 pod nr 89-1/12E/2022

ANEKS Nr 1/2022
z dnia 18.05.2022r.

do umowy nr 272.1.112.2021/ 2022 z dnia 28.03.2022 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „**Wymiana nawierzchni podwojek przy ul. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej, os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu**”

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta

a

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu (47-200) przy ul. Głębczyckiej 21

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000233916

REGON: 160019290 NIP 1990031269

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Adama Kernera- Prezesa

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne związane z wykonaniem dojazdu do altany śmietnikowej przy ul. Gagarina 1, os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu.

Po podpisaniu umowy na realizację ww. zadania okazało się, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kędzierzynie-Koźlu z uwagi na segregację śmieci przez mieszkańców i związaną z tym większą ilość pojemników na odpady ustawiła „większą” altanę śmietnikową w miejscu w które miało być wybrukowane. Z tego też powodu zmniejszył się zakres realizacji zadania. Zmniejszeniu uległo wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 31,5m² oraz wykonanie obrzeży betonowych na długości 13,31mb. Obniżenie wynagrodzenia wyliczono proporcjonalnie do wykonanych robót i zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2022 z dnia 09.05.2022r.

W związku z powyższym strony postanawiają obniżyć wynagrodzenie na ww. zadaniu o kwotę 6.194,34 zł brutto.

§1

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 i 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, dokonuje się następującej zmiany umowy :


1) § 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz roboty niewykonane w formie wynagrodzenia **ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę :

71.805,66 zł

słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięć 66/100 zł”.

§2



Aneks wchodzi z dniem zawarcia.

§3

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

mgr inż. Adam Kerner

AK
Prezes



K+D BUDOWNICTWO
Sp. z o.o.
ul. Głębczycka 21
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77/ 483 50 08 fax: 77/ 483 06 04
NIP 1990031269 Regon 160019290

Niniejszy dokument nie będzie
zastępcą pod względem
formalno-prawnym.

184
RADCA PRAWNY

Monika Orpel-Smyk
Monika Orpel-Smyk

10.05.2022.

Z up. Skarbnika Miasta
Z-ca Głównego Księgowego

Longina Opalińska
Longina Opalińska

18-05-2022