

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu 20.06.2022 pod nr 227-1/12E/2020

ANEKS NR 1

z dnia 01.06.2022 r.

do umowy nr IRE-DS.272.5.1.2020.MT z dnia 14.10.2020 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
**Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Błachownia w Kędzierzynie-Koźlu
– II POSTĘPOWANIE w ramach zadania budżetowego: „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”**

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

RDK PROJEKT Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy ul. Wrocławskiej 24/3

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000554007

REGON: 361322149, NIP: 8992765950

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Pana Roberta Grodeckiego – Prezesa

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokołach konieczności nr 01/2021, 02/2021, 03/2022, 04/2022, stanowiącymi załączniki do niniejszego aneksu, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmian umowy w zakresie terminu jej wykonania oraz jej zakresu.

§ 1.

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), art. 15 r. ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 5 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie:

nie dłuższym niż 598 dni od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualne uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe”

2) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykonanie wariantowej koncepcji programowej ścieżki i przekazanie jej wraz z uzgodnieniem Zamawiającemu – do zaakceptowania:

- w czasie nie dłuższym niż 36 dni od dnia podpisania umowy”;

3) w § 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uzupełnienie lub poprawienie koncepcji jw.:

- w czasie nie dłuższym niż 18 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego”;

4) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Zienkowska

1405

- „4. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowań po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę
- w terminie 23 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.”;
- 5) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 7a) w następującym brzmieniu:
„7a) Przygotowanie nowych materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i złożenie wniosku o jej wydanie;
- w terminie do dnia 24.08.2021 roku .”;
- 6) w § 2 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia
- w czasie nie dłuższym niż do dnia 30.04.2022r.”;
- 7) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:
321 670,00 zł
słownie: trzysta dwadzieścia jeden sześćset siedemdziesiąt 00/100 zł,
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:
- w 2021 r. – płatne do kwoty 70 110 zł brutto;
- w 2022 r. – płatne do kwoty 251 560 zł brutto;
zwane jest dalej również „ceną”;
- 8) Załącznik nr 3 do umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)	Warunki podziału
1	Opracowania przedprojektowe		33210,00	Do 30 % ceny wskazanej w § 6 ust.1
1.1	Dokumentacja geotechniczna	3 + 2		
1.2	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, wypis z rej. gruntów)	1 + 2		
2	Wariantowa koncepcja programowa ścieżki	3 + 2	36900,00	
3	Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania	1 + 2	12300,00	
4	Dokumentacja projektowa		239260,00	Pozostała część wynagrodzenia określonego w w § 6 ust.1
4.1	Projekt budowlany (PB)	5 + 2		
4.2	Dokumentacja dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności)	2 + 2		
4.3	Operat wodno-prawny	2 + 2		
4.4	Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (PW)	4 + 2		
4.5	Przedmiary robót dla branż jw.	4 + 2		

Biernkowiński
[Signature]

5	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branż jw.	4 + 2		
6	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		
		Razem	321670,00	

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg punktów III.3 ÷ III.10 Opisu przedmiotu zamówienia."

§ 3.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 05.04.2021r.
3. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

RDK PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24/3
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8992765950 REGON: 361322149

Prezes Zarządu
Robert Grodecki

RADCA PRAWNY

Monika Orpel-Simpliczka

27. 04. 2021r.

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Kierownik
Urzędu Miasta i Gminy
Tadeusz Orlik

Bienkowski

