

ANEKS nr 3/2022
z dnia-04-2022r.

do umowy nr 272.1.9.2021 z dnia 11.06.2021r o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Technical Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, Regon: 363567530, NIP: 1132901545, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Pawła Bratkowskiego – Członka Zarządu,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z „Przebudową ul. Dworcowej w Kędzierzynie- Koźlu. Wykonawca robót poinformował Zamawiającego pismem nr L.dz. 208/03/TS/2022 z dnia 14.03.2022r. o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na terminowe zakończenie zadania. W piśmie Wykonawca informuje, że czynnikami mającymi wpływ na nieterminowe zakończenie zadania są:

1)kolizja kabli energetycznych z siecią kanalizacji deszczowej na odcinku D6-D13- wstrzymano roboty od 17.12.2021r do 03.02.2022r- 48 dni kalendarzowych. Zamawiający uznaje wstrzymanie robót związanych z kolizją kabla od dnia 06-01-2022r- do dnia 03.02.2022r. tj. przez 29 dni kalendarzowych, ponieważ 19 dni kalendarzowych uwzględniono zgodnie z wcześniejszym pismem firmy Technical Solutions Sp. z o.o. z dnia 05.01.2022r.

2)wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technicznych/ jakościowych realizowanych robót tj. opady śniegu i ujemne temperatury, począwszy do dnia 29.12.2021r. do dnia 03.01.2022r. tj. 5 dni kalendarzowych. Powyższe okoliczności zostały wpisane do dziennika budowy i zapis ten jest potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 3/2022 z dnia 19 kwietnia 2022r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji zadania o 34 dni kalendarzowe, tj. do dnia 03.06.2022 r.

Ponadto w trakcie realizacji robót na ww. zadaniu Wykonawca nie wykonał: wycinki 4 szt. drzew, przewiertu na odcinku 11,0m, przyłącza sieci wodociągowej Zpk19 oraz dokonał wypłycenia kanalizacji deszczowej na odcinku D4-D11 i D19-D13. Powyższe roboty zostały opisane w protokole robót niewykonanych nr 1 /2022 z dnia 19.04.2022r. Koszt robót niewykonanych określono na kwotę: - 29.717,50 zł brutto, co uzasadnia zmniejszenie wynagrodzenia o tę kwotę.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3 i 5 oraz ust. 9 Umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Strony dokonują następującej zmiany w treści Umowy:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 340 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy, tj. do dnia **03.06.2022 r.**;”

2) w § 6 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz protokół robót niewykonanych nr 1/2022 z dnia 19.04.2022 r., w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: **2.737.977,28 zł**

słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 28/100 złotych **)

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

1) w roku 2021 – płatne do kwoty: 1.097.694,78 zł (brutto);

2) w roku 2022 – pozostała kwota.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

Artur Maruszczak

WYKONAWCA