

w dniu 16.05.2022 pod nr 102-3/RE/2021

ANEKS nr 3/2022
z dnia 29-04-2022r.

do umowy nr 272.1.9.2021 z dnia 11.06.2021r o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Przebudowa ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
(NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Technical Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, Regon: 363567530, NIP:
1132901545, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Pawła Bratkowskiego – Członka Zarządu,

Paweł Bratkowski

o następującej treści:

Członek Zarządu

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z „Przebudową ul. Dworcowej
w Kędzierzynie- Koźlu. Wykonawca robót poinformował Zamawiającego pismem nr L.dz. 208/03/TS/
2022 z dnia 14.03.2022r. o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na terminowe
zakończenie zadania. W piśmie Wykonawca informuje, że czynnikami mającymi wpływ na
nieterminowe zakończenie zadania są:

1)kolizja kabli energetycznych z siecią kanalizacji deszczowej na odcinku D6-D13- wstrzymano roboty
od 17.12.2021r do 03.02.2022r- 48 dni kalendarzowych. Zamawiający uznaje wstrzymanie robót
związanych z kolizją kabla od dnia 06-01-2022r- do dnia 03.02.2022r. tj. przez 29 dni kalendarzowych,
ponieważ 19 dni kalendarzowych uwzględniono zgodnie z wcześniejszym pismem firmy Technical
Solutions Sp. z o.o. z dnia 05.01.2022r.

2)wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów
technicznych/ jakościowych realizowanych robót tj. opady śniegu i ujemne temperatury, począwszy do
dnia 29.12.2021r. do dnia 03.01.2022r. tj. 5 dni kalendarzowych. Powyższe okoliczności zostały
wpisane do dziennika budowy i zapis ten jest potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 3/2022 z dnia 19 kwietnia 2022r.,
stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji zadania
o 34 dni kalendarzowe, tj. do dnia 03.06.2022 r.

Ponadto w trakcie realizacji robót na ww. zadaniu Wykonawca nie wykonał wycinki 4 szt. drzew,
przewiertu na odcinku 11,0m, przyłącza sieci wodociągowej Zpk19 oraz dokonał wypłycenia
kanalizacji deszczowej na odcinku D4-D11 i D19-D13. Powyższe roboty zostały opisane w protokole
robót niewykonanych nr 1 /2022 z dnia 19.04.2022r. Koszt robót niewykonanych określono na kwotę:
- 29.717,50 zł brutto, co uzasadnia zmniejszenie wynagrodzenia o tę kwotę.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3 i 5 oraz ust. 9 Umowy, o której
mowa w komparycji Aneksu, Strony dokonują następującej zmiany w treści Umowy:

def

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 340 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy, tj. do dnia 03.06.2022 r.;"

2) w § 6 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz protokół robót niewykonanych nr 1/2022 z dnia 19.04.2022 r., w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: 2.737.977,28 zł

słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 28/100 złotych **)

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- 1) w roku 2021 – płatne do kwoty: 1.097.694,78 zł (brutto);
- 2) w roku 2022 – pozostała kwota.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej


Artur Maruszczak

WYKONAWCA


Paweł Bartkowski
Członek Zarządu

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Szachowa 123, 47-630 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 1132201845, Regon: 383567800
Tel: 77 40 63 500 Fax: 77 40 63 501

RADCA PRAWNY


Monika Orpel-Smigielska

27.04.2022r.

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Kł...
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tas... Orpel