

16.09.2022 pod nr 183-1/10E/2022

ANEKS nr 1/2022
z dnia ..05..09..2022

do umowy nr 272.1.63.2022 z dnia 14.07.2022 r. o roboty budowlane na zadaniu
pn.: „Montaż klimatyzacji dla pomieszczenia kuchni i 4 sal zabaw w Żłobku nr 6 w
Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 1 Maja 7”.

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200
Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez :

1. **Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

a

Panem Markiem Burcanem

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**BURCAN MAREK ENERGY HEAT
TECHNOLOGY INVESTMENT**” w Opolu (45-865) przy ul. Niemodlińskiej 58A
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON:
532230930 NIP: 7542225644

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści :

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z montażem klimatyzacji w
żłobku nr 6. Podczas prac budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania, stwierdzono
konieczność wykonania robót zamiennych. Zaistniała sytuacja znajduje odzwierciedlenie w
protokole konieczności nr 1 z dnia 23.08.2022r. Zakres rzeczowy robót zamiennych oraz ich
wartość określa kosztorys będący załącznikiem do ww. protokołu konieczności.

Powyższych robót nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy, a są ściśle
związane z wykonaniem zamówienia podstawowego oraz ich realizacja i zakończenie wiąże
się z oddaniem całości robót. Konieczność wykonania ww. robót zamiennych określonych w
protokole konieczności nr 1 z dnia 23.08.2022 r. skutkuje z kolei koniecznością zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przesunięciem terminu realizacji umowy o 10 dni.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że podstawie art. 455 ust.1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 15 ust.1, ust. 2 pkt 2
i 3 w zw. z ust. 5 pkt 1 zostanie dokonana zmiana umowy, przy czym zmianie ulegnie:

- a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, która zostanie zmniejszona o kwotę
1869,60 zł brutto,
- b) termin realizacji przedmiotu umowy, który zostanie wydłużony o **10 dni.**

§ 1.

W Umowie nr 272.1.63.2022 z dnia 14.07.2022 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

Siemkowo

df

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: **71 930,40 zł brutto**

słownie: *siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści tysięcy i 40/100 zł.*

2) w §2 ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - **40 dni kalendarzowych** liczonych od dnia przekazania placu budowy tj. **do 05.09.2022r.**”

3) w Załączniku do umowy pt. „Harmonogram rzeczowo – finansowy” w kolumnie 6. wiersze 1. i 2. otrzymują brzmienie „**40 dni nie później niż do 5.9.2022 r.**”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Karuszcak

WYKONAWCA

Buran

ENERGY
OGRZEWANIE • KLIMATYZACJA • KOLEKTORY SŁONECZNE
ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT
PL 45-865 Opole
ul. Niemodlińska 58 a
tel./fax +48 77 453 09 04
EU-NIP PL 754-222-56-44
biuro@ht.com.pl
www.energiagratis.pl

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadana Orlik

RADCA PRAWNY
Joanna Marukiewicz
nr wpisu OP-1364