

ANEKS NR 1

z dnia 23.08.2022 r.

do umowy nr 272.1.6.2022 z dnia 04.05.2022, której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Głowackiego na os. Śródmieście w ramach programu „DUGNAD” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta, Kędzierzyn-Koźle

a

GRAMAR Sp. z o. o.

z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ul. Paderewskiego 22

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000442093

REGON: 243102850, NIP: 5751885332

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Aneks zawierany jest w celu poprawienia błędu arytmetycznego w obliczeniu ilości dni określających wykonanie przedmiotu umowy.

Zgodnie z § 2 ust 1 Umowy „Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie nie dłuższym niż 226 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych)”. Termin ten powinien stanowić sumę terminów cząstkowych wskazanych w §2 ust. 2, 3 i 4. Wskutek oczywistej pomyłki arytmetycznej wskazany jest nieprawidłowo termin wynoszący 226 dni a powinien wynosić 309 dni.

Poniżej w tabeli wskazano wyliczenie terminu umowy jako sumy składowych terminów cząstkowych:

lp	Zapis w umowie:	Termin cząstkowy dotyczy:	Liczba dni
1	§2 ust 2 pkt 2	przeprowadzenie konsultacji z grupą odbiorców/ użytkowników i wykonanie raportu z przeprowadzonych konsultacji z grupą odbiorców – do zaakceptowania	38
2	§2 ust 3 pkt 2	sprawdzenie jakości opracowania, w tym zaakceptowanie lub uzgodnienie przez Zamawiającego:	14
3	§2 ust 2 pkt 3	wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej	26
4	§2 ust 3 pkt 1	sprawdzenie jakości opracowania, w tym zaakceptowanie lub uzgodnienie przez Zamawiającego:	14
5	§2 ust 2 pkt 4	uzupełnienie lub poprawienie koncepcji	7
6	§2 ust 4	ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego opracowania po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę	7

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

„Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.

7	§2 ust 2 pkt 6	przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej przez Wykonawcę	98
8	§2 ust 3 pkt 2	sprawdzenie jakości opracowania, w tym zaakceptowanie lub uzgodnienie przez Zamawiającego:	14
9	§2 ust 2 pkt 7	wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych opracowań wolnych od usterek i wad	14
10	§2 ust 4	ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego opracowania po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę	7
11	§2 ust 2 pkt 9	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie	5
12	§2 ust 2 pkt 10	1Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia	65
SUMA TERMINÓW CZĄSTKOWYCH STANOWIĄCA TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY wskazany w §2 ust 1			309

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, w umowie powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

§ 2 ust. 1, otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 309 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych);”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA