

ANEKS nr 2/2022
z dnia 31-08-2022r .

do umowy nr IRE-IR.272.12.2019.RŁ z dnia 14.04.2021r na usługę nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dworcowej”, os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu”, zawartej zgodnie z notatką służbową nr IRE-IR.271.12.2019.RŁ z dnia 18.02.2021r. , pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panią Magdą Grosz – Florek

prowadzącą działalność gospodarczą po firmą : **Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w Krapkowicach (47-303) przy ul. Cegielnianej 4, NIP 755-179-37-50, REGON: 160 35 83 58**

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn- Koźle realizuje zgodnie z umową nr 272.1.9.2021 z dn. 11.06.2021r. zadanie pn. „PT i przebudowa ul. Dworcowej”, os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu. Wykonawcą robót na ww. zadaniu jest firma Technical Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu (47-230) ul. Strzelecka 13B.

W dniu 14.04.2021 r. zawarto umowę nr IRE-IR.272.12.2019.RŁ o nadzór inwestorski na ww. zadaniu nad branżą teletechniczną z Panią Magda Grosz Florek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w Krapkowicach (47-303) ul. Cegielniana 4. Umowa została zmieniona aneksem nr 1/2021 z dnia 23-09-21r. Nadzór nad robotami branży teletechnicznej pełni Pan Damian Florek.

Plac budowy na ww. zadanie przekazano firmie Technical Solutions Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla w dniu 05.07.2021r. Zgodnie z umową z firmą zadanie miało zakończyć się w terminie do 30.01.2022 r. Jednak zadanie nie zostało zakończone w terminie umownym. Z uwagi na warunki atmosferyczne w okresie zimowym i niemożność prowadzenia prac oraz kolizję sieci kanalizacji deszczowej z siecią energetyczną podpisano z wykonawcą aneks nr 2/2022 z dnia 25.01.2022 r. i aneks nr 3/ 2022 z dnia 29.04.2022 r.. Z powyższych aneksów wynika, że wykonawca miał wydłużony czas realizacji zadania do dnia 03.06.2022r. Następnie w dniu 17.08.2022 r. podpisano z wykonawcą kolejny aneks nr 4/2022, z którego wynika termin zakończenia prac przy ul. Dworcowej do dnia 31.08.2022 r.

Mając na uwadze pełnienie nadzoru inwestorskiego do zakończenia zadania oraz uwzględniając terminy związane z odbiorem zadania należy wydłużyć termin realizacji umowy o nadzór inwestorski branży teletechnicznej do czasu zakończenia robót przez wykonawcę, jednak nie dłużej niż do dnia 15.10.2022r.

§ 1.

Na podstawie § 10 umowy powołanej w tytule Zamawiający dokonuje następującej zmiany :
w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa wiąże strony od daty jej zawarcia do ostatecznego zakończenia robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy i przekazania ich Użytkownikowi, jednakże nie dłużej niż do 15.10.2022r.”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....