

ANEKS nr 2/ 2022
z dnia-2022r.

do umowy nr 272.1.64.2022 z dnia 18.07.2022 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszcza - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o.

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171, REGON: 160242064, NIP: 7561942861,

Członek konsorcjum: Artur Kiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Marię Kiowską - Pełnomocnika

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Skarbowej. W trakcie realizacji zadania wystąpiły kolizje istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej wykonanych z rur „kamionkowych” z ciągiem głównym kanalizacji deszczowej wykonanych z rur PP DN 300. W związku z tym nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, które opisane zostały w protokołach konieczności nr 1/ 2022 z dnia 28.09.2022r. i nr 2/ 2022 z dnia 05.10.2022r., stanowiących załączniki do niniejszego Aneksu.

Ponadto Zamawiający stwierdza, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Proponowany wzrost wynagrodzenia o kwotę 7.569,25 zł nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje konieczność wykonania robót dodatkowych i podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 i 3 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 6 pkt 5 i ust. 9 Umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmian w treści Umowy:

- w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz kosztorysy robót dodatkowych w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

457.552,71 zł

słownie: *czteryście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 71/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :
w roku 2022 – do kwoty 457.552,71 zł (brutto).

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

Artur Maruszczak