

ANEKS nr 1/2022
z dnia2022r.

do umowy nr 272.1.101.2021/2022 z dnia 03.02.2022r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-206) przy ul. Kłosowej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000450436, Regon: 161503526, NIP: 7492089698, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Radosława Botulińskiego – Prokurenta,
o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie polegające na „Budowie alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego w Kędzierzynie- Koźlu”. Wykonawca robót poinformował Zamawiającego pismem z dnia 30.08.2022 r. oraz z dnia 26.09.2022 r. o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na wzrost cen i terminowe zakończenie zadania. W pismach Wykonawca informuje, że czynnikami mającymi wpływ na nieterminowe zakończenie zadania i wzrost cen jest agresja zbrojna Rosji na Ukrainę.

W wyniku wspomnianej agresji wystąpiło szereg negatywnych zjawisk gospodarczych w tym wzrost cen i trudności z dostawami materiałów. Wykonawca wskazuje w pismach, że konsekwencją powyższej agresji jest odczuwalny niedobór materiałów, wzrost ich cen i wzrost kosztów robocizny w sektorze budowlanym oraz znaczny odpływ pracowników z kraju objętego wojną. Wykonawca szczególnie zwraca uwagę na wzrost cen bitumów oraz paliw.

Wykonawca z uwagi na wyżej wymienione czynniki wnosi o prolongatę terminu zakończenia umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia z tytułu realizacji robót objętych powyżej opisaną umową.

Zamawiający dokonał analizy okoliczności przedstawionych przez Wykonawcę i podzielił co do zasady pogląd Wykonawcy, iż wystąpiły okoliczności niezależne od stron umowy, nakazujące dokonanie jej zmiany w zakresie wynagrodzenia, co uprawnia do zastosowania art. 455 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych. Co do wysokości, o jaką ma być podwyższone wynagrodzenie, Zamawiający stoi na stanowisku konieczności dokonania szczegółowej kalkulacji

w oparciu o stan zaawansowania robót i średnie ceny rynkowe ustalone obecnie (odzwierciedlone w katalogu SEKOCENBUD).

Na okoliczność powyższych czynności spisano protokół konieczności nr 1/2022 z dnia 03.10.2022r. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający (po negocjacjach z Wykonawcą) uznaje konieczność podwyższenia wynagrodzenia umownego o kwotę 149 000,00 zł brutto , co nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Zmiana ta nie modyfikuje również ogólnego charakteru umowy.

Wykonawca pomimo opisanych utrudnień zachował termin umowny i zgłosił zakończenie robót w terminie.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 i ust.2 Pzp oraz § 15 ust.. 9 Umowy, o której mowa w komparcji Aneksu, Strony dokonują następującej zmiany w treści Umowy:

- w § 6 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz dokonaną na wniosek Wykonawcy waloryzację - w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 1.738 775,00zł

słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych
***)*

płatne w całości w 2022r.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od dnia 3 października 2022r.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA