

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

epz 1-UM

w dniu 28.11.2022 pod nr 121-3/124/2022 ANEKS nr 3/ 2022
z dnia 25.11.2022r.

do umowy nr 272.1.21.2.2022 z dnia 28.04.2022 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi- ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Kędzierzynie-Koźlu”
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
(NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczyka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Konsorcjum:

Lider : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP7561942861

**Członek konsorcjum: Artur Kiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Ogólnobudowlany Artur Kiowski,**

w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON: 531130912

NIP: 6310023754

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Marię Kiowską - Pełnomocnika

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert a związane z brakiem na „rynku” kostki granitowej przewidzianej do przebudowy ul. M. Skłodowskiej- Curie. Sytuacja szczegółowo została opisana w protokole konieczności nr 3/ 2022 z dnia 31.10.2022 r., który stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 1 i ust. 9 umowy, o której mowa w komparycji aneksu, Strony dokonują zmiany w treści umowy, tj.:

1) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 184 dni kalendarzowe liczone od daty przekazania placu budowy;”;

2) w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy.”

Dziękowno

[Signature]

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 16 listopada 2022 r.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej


Artur Maruszczak

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU



Maria Kłowska

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PROFECTUS Sp. z o.o.
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8A
NIP 756 194 28 61 REGON 168242884

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Monika Orpel-Smigielska

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

