

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

01-12-2022

pod nr

106-1/12E/2022

ANEKS nr 1/2022

z dnia .....18.11.2022

do umowy nr 272.1.13.2022 z dnia 20.04.2022 r. o roboty budowlane obejmujące zamówienie publiczne pn.: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym KUŹNICZKA w Kędzierzynie-Koźlu”, zawarty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. **Sabinę Nowosielską - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle**
2. **Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

a

**Panem Piotrem Górskim**, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Górski Usługi Inżyniersko Budowlane Budmistrz” z siedzibą w Starym-Koźlu (47-223) przy ul. Wolności 27, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, status aktywny, Regon 160124063; NIP 7531937588, zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

## PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym „KUŹNICZKA” w Kędzierzynie-Koźlu. Wykonawca robót poinformował Zamawiającego pismem z dnia 10.10.2022r., że w trakcie realizacji zadania wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne, które nie pozwoliły na zachowanie parametrów jakościowych i technicznych realizowanych robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (§15 ust.5 pkt 2 Umowy). Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji robót temperatur przekraczających + 25°C (w dniach od 21.07.2022r. do 26.07.2022r.) oraz opadów deszczu w dniu 26.09.2022r., a więc warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych realizowanych robót budowlanych wydłuża się okres realizacji zadania o **7 dni** kalendarzowych. Ww. zostało również odnotowane w PROTOKÓLE KONIECZNOŚCI nr 01/2022 z dn.14.11.2022r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust.2 pkt 3, ust.5 pkt 2 oraz ust.9 zostanie dokonana zmiana umowy, przy czym zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, który zostanie wydłużony o **7 dni** kalendarzowych.

### § 1.

W umowie nr 272.1.13.2022 z dnia 20.04.2022 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w §2 w ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - **187 dni kalendarzowych** liczonych od dnia przekazania placu budowy;

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycji i Remontowej

.....  
*Artur Maruszczak*  
.....

*pro mody*

**WYKONAWCA**

USŁUGI INŻYNIERSKO-BUDOWLANE  
„BUDMISTRZ”  
PIOTR GÓRSKI  
ul. Wolności 27  
47-223 STARE KOŹLE  
NIP 7531937588 kom. 691-097 198

SKARBNIK MIASTA

*Joanna Baran*

18.11.2022