

ANEKS nr 1/2022
z dnia 28.12.2022 r. Data 08.01.2023 pod nr 199-1/IRE/2022

do umowy nr 272.1.72.2022 z dnia 16.08.2022 r. o roboty budowlane obejmujące zamówienie publiczne pn.:", Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 24, - Część I; roboty zewnętrzne: wykonanie termomodernizacji wraz z dobudową dwóch tarasów", zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Sabinę Nowosielską - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panią Renatą Adamów prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „Renata Adamów S.C. A&S Zakład Remontowo - Budowlany”, przy ul. Polnej 4a, kod 48-250 Twardawa; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 531520777 NIP: 7551256153	Panem Januszem Adamów prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Janusz Adamów S.C. A&S Zakład Remontowo - Budowlany” przy ul. Polnej 4a, kod 48-250 Twardawa; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 531184990 NIP: 7551256130
---	--

działającymi w formie spółki cywilnej pod nazwą „Zakład Remontowo-Budowlany s.c. "A&S" Janusz Adamów, Renata Adamów” z siedzibą w Twardawie (48-250) przy ul. Polnej 4a, REGON: 531615992 NIP: 7551701848

zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z dociepleniem ścian i stropodachu oraz budową tarasów zewnętrznych budynku Publicznego Przedszkola 24 w Kędzierzynie-Koźlu. Wystąpienie w listopadzie i grudniu 2022r. niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowało przerwanie robót potwierdzone przez Zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy. Od dnia 14.11.2022 do dnia 16.12.2022 zostały wstrzymane roboty, których wykonanie uzależnione jest od sprzyjających warunków atmosferycznych. Fakt powyższy został zapisany i potwierdzony w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta oraz PROTOKÓLE KONIECZNOŚCI nr 01/2022 z dn.19.12.2022r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust.2 pkt 3, ust.5 pkt 2 oraz ust.9 zostanie dokonana zmiana umowy, przy czym zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, który zostanie wydłużony o **3 dni** kalendarzowe.

§ 1.

W umowie nr 272.1.72.2022 z dnia 16.08.2022 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w §2 w ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

Ziemkowsk

K

„2) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia -
120 + 3 = 123 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy (t.j. do
31.12.2022r.) ”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

WYKONAWCA


Zakład Remontowo-Budowlany s.c.
A&S

Janusz M. Adamów - Renata Adamów
48-250 TWARDAWA, ul. Polna 4a
NIP 755-17-01-848 REGON 531615992

SKAŁENIK MIASTA


Joanna Haniasz

RADCA PRAWNY


Monika Orpel-Smigiel

Zmiankowski