

ANEKS nr 1/2022 z dnia 05.01.2023

do umowy nr 272.1.98.2022 z dnia 19.09.2022 r. o roboty budowlane obejmujące zamówienie publiczne pn.:', Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 24, - Część II; roboty wewnętrzne: wymiana instalacji CO oraz wykonanie klimatyzacji(w pomieszczeniu kuchni i salach zabaw) ', zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle , (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Sławomirem Nowaczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „NOVATEC SŁAWOMIR NOWACZYK” w Rybniku (44-200) przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 278013843 NIP: 6421709288 zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z termomodernizacją budynku Publicznego Przedszkola 24 w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas prac budowlanych realizowanych w ramach zadania stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych. W celu uniknięcia ingerencji w konstrukcję filarów międzyokiennych (projekt zakładał montaż urządzeń wentylacyjnych w słupach międzyokiennych) dokonano zmiany polegającej na montażu central w pomieszczeniu magazynowym sąsiadującym z salą zabaw wraz z budową kanałów wentylacyjnych obudowanych płytami karton-gipsowymi. Podczas spotkania w dniu 18.11.2022r Wykonawca poinformował Zamawiającego, że dodatni bilans robót zamiennych nie spowoduje zmiany i zwiększenia wynagrodzenia umownego jednak może zwiększyć termin realizacji zadania (w zał. NOTATKA z dn.18.11.2022). Dodatkowo w trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wymiany cyrkulacji wody ciepłej i zimnej. Wykonawca zadeklarował, że ww. roboty dodatkowe również nie spowodują wzrostu wartości wynagrodzenia umownego, natomiast wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych może spowodować zmianę terminu realizacji robót (NOTATKA z dn.18.11.2022r.).

Ww. zostało również odnotowane w PROTOKÓLE KONIECZNOŚCI nr 01/2022 z dn.19.12.2022r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust.2 pkt 3, ust.5 pkt 2 oraz ust.9 zostanie dokonana zmiana umowy, przy czym zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, który zostanie wydłużony o **15 dni** kalendarzowych.

§ 1.

W umowie nr 272.1.98.09.2022 z dnia 19.09.2022 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w §2 w ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do 115 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.**”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....

..

