

ANEKS nr 1/2022
z dnia ...05.07...2023

w dniu 08.02.2023 pod nr 217-1/12E/2022

do umowy nr 272.1.98.2022 z dnia 19.09.2022 r. o roboty budowlane obejmujące zamówienie publiczne pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 24, - Część II; roboty wewnętrzne: wymiana instalacji CO oraz wykonanie klimatyzacji(w pomieszczeniu kuchni i salach zabaw)”, zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-20-55-601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Sławomirem Nowaczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „**NOVATEC SŁAWOMIR NOWACZYK**” w Rybniku (44-200) przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 278013843 NIP: 6421709288 zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z termomodernizacją budynku Publicznego Przedszkola 24 w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas prac budowlanych realizowanych w ramach zadania stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych. Podczas spotkania w dniu 18.11.2022r Wykonawca poinformował Zamawiającego, że dodatni bilans robót zamiennych nie spowoduje zmiany i zwiększenia wynagrodzenia umownego, może wydłużyć termin realizacji zadania (Notatka dn.18.11.2022). Okoliczności związane z robotami zamiennymi i dodatkowymi zostały odnotowane w PROTOKÓLE KONIECZNOŚCI nr 01/2022 z dn.19.12.2022r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

W związku z powyższym Zamawiający postanawia, że na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust.5 pkt 1 oraz ust. 9 Umowy, zostanie dokonana jej zmiana, przy czym zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, który zostanie wydłużony o **15 dni** kalendarzowych.

§ 1.

W umowie nr 272.1.98.09.2022 z dnia 19.09.2022 r. wprowadza się następującą zmianę:

- w §2 w ust.1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do 115 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.**”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zienkowska

2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Budowlanej

Artur Majuszcak

WYKONAWCA

NOVATEC

Stawonik Nowoczek
44-200 Rybnik, ul. Mieszczewskiego 7
Tel.: 71 34 44 928
NIP 642-170-92-00 Koyon 270013843

SEKRETARZ MIASTA

Jolanta Hariasz

05.01.2023

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RAJCA PRAWNA

Monika Orpel-Smigielska

05.01.2023

Zienkawa