

**Aneks nr 2  
z dnia 30.01.2023 r.**

do umowy nr 272.1.89.2022 z dnia 12.10.2022 r. na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I, II, III – B.O.**”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn – Koźle**, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

**Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle**

a

„**WERAN Sp. z o.o.**” z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 12, 54 – 433 Wrocław (NIP: 894-300-72-67, REGON: 021336063) zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez

**Anetę Wernicką – Prezesa Zarządu**

o następującej treści:

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z rewitalizacją placu zabaw przy ul. Jordanowskiej. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności określone w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), które opóźniają termin jego zakończenia. Wykonawca bowiem pismem z dnia 25 stycznia 2023 r. (data wpływu do tut.: Urzędu 25.01.2023r.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji prac powołując się na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające właściwe wykonanie wylewanie warstw nawierzchni poliuretanowej SBR i EPDM. Wykonanie przedmiotowych prac przy panujących warunkach atmosferycznych nie pozwoli na zachowanie parametrów jakościowych realizowanych prac. Ponadto Wykonawca do tej pory dostarczył i zamontował będący częścią zamówienia zestaw street workout oraz wylał betonową płytę. Zamawiający uznaje powyższe uzasadnienie opóźnienia w wykonaniu prac i przychyliła się do wydłużenia terminu realizacji zadania. Na tą okoliczność spisany został w dn. 30 stycznia 2023r. stosowny protokół.

**§ 1.**

Na podstawie art. 455 ust. 4 cyt. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. § 14 ust. 1 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje zmiany w § 2, umowy, który otrzymuje brzmienie:

**§ 2. „Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłuższy niż 198 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy”.**

**§ 2.**

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

**§ 3.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU  
**WYKONAWCA**

Aneta Wernicka

Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

894 300 72 67, Regon: 021336063

tel./fax: 71 722 77 20

KIEROWNIK

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym

.....  
data podpis

.....  
Mikołaj Miściński  
164821

**ZAMAWIAJĄCY**  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

Zup Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

Główny Kierownik  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tudkasz