

ANEKS nr 1/2023
z dnia-2023 r.

do umowy nr 272.1.95.2022 z dnia **12.10.2022 r.**, o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Wykonanie przebudowy ul. Piastowskiej 69-75”, os. Zachód w Kędzierzynie-Koźlu, zwanej dalej Umową, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,
a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-206) przy ul. Kłosowa 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00004500450436, Regon 161503526, NIP 7492089698, zwana dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. Radosława Botulińskiego – Prokurenta,

2. Jana Bara – Prokurenta,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z wykonaniem przebudowy ul. Piastowskiej 69-75, os. Zachód w Kędzierzynie - Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane okoliczności wpływające na termin realizacji Umowy, a mianowicie:

- 1) niekorzystne warunki atmosferyczne niepozwalające na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót;
- 2) odkryto nieszczelności gazociągu niskiego ciśnienia w czasie wykonywania robót związanych z kanalizacją deszczową, które były powodem wstrzymania prac;
- 3) zły stan techniczny sieci gazowej i konieczność jej wymiany.

Powyższe sytuacje zostały opisane szczegółowo w protokole konieczności nr 1/2023 z dnia 23.03.2023r. i czas wstrzymania robót określono na 61dni kalendarzowych.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 455 ust.1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt. 1 i 2 oraz ust. 9 Umowy strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy

§ 1.

1) § 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia- **do 181 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;**”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 14.03.2023 r.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

Artur Maruszczak