

ANEKS Nr 3/2023

z dnia ... grudnia 2023r.

do umowy Nr 272.1.32.2023 z dnia 22.05.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej i Zwycięstwa”** w Kędzierzynie-Koźlu zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
 2. **Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
- a

Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PROPECTUS Sp. z o.o. z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejska 8a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł, REGON: 160242064, NIP: 7561942861, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Marię Kiowską – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z **„Poprawą atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej i Zwycięstwa”** w Kędzierzynie-Koźlu. Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu i spadek temperatury), które uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych zewnętrznych z zachowaniem parametrów technologicznych i jakościowych Wykonawca wstrzymał realizację zadania w dniu 04.12.2023r. Zaistniały fakt został udokumentowany przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy trwały **143 dni kalendarzowe** od dnia przekazania placu budowy w dniu 14.07.2023r. do momentu ich wstrzymania w dniu 04.12.2023r.

Umowny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy **160 dni kalendarzowych** od daty przekazania placu budowy. Do zakończenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia pozostało zatem **17 dni kalendarzowych**.

Wyżej opisane okoliczności uzasadniają zawarcie Aneksu do Umowy wydłużającego termin realizacji Umowy o 17 dni kalendarzowych od dnia ponownego wznowienia robót.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 2 i ust. 9 Umowy Strony dokonują następującej zmiany w treści umowy:

- w § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji robót budowlanych – w terminie **17 dni kalendarzowych** od dnia ponownego wznowienia robót po przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu 4 grudnia 2023r.”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA