

119/12E/2023

600.60016 € 6050
PT 1 PRZEB. KOŚC. ZAŚC.

Umowa wyliczenia za rejestru
umów Urzędu Miasta

2023-1.003.000,1

w dniu 05.12.2023 pod nr 119-2/12E/2023 ANEKS nr 2/2023

2024-2.475.097,33

z dnia 04.12.2023

3.478.097,33

do umowy nr 272.1.27.2023 z dnia 16.05.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Technical Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, Regon: 363567530, NIP: 113290154, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Arkadiusza Pęcherczyka - Członka Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową i rozbudową ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu”. Wykonawca robót poinformował zamawiającego pismem nr L.dz. 81/11/TS/2023 z dnia 16.11.2023r. o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na terminowe zakończenie zadania.

W piśmie Wykonawca informuje, że czynnikami mającymi wpływ na nieterminowe zakończenie zadania są kolizje projektowanych sieci z uzbrojeniem terenu, które nie zostało naniesione na mapy sytuacyjne (niezinwentaryzowane). Taka sytuacja powoduje konieczność przerwania prac, uzgodnień z gestorami sieci, oraz zwiększenie ilości robót prowadzonych sposobem ręcznym co w sumie wpływa na tempo realizacji robót. W dniu 03.09.2023r. stwierdzono awarię kabla średniego napięcia znajdującego się w kolizji z projektowaną trasą kolektora kanalizacji deszczowej DN 300 na odcinku pomiędzy studniami D1-D2. Wstrzymano prace na tym odcinku do czasu usunięcia awarii przez Tauron. W dniu 13.10.2023r. Wykonawca poinformował, że kolejną przeszkodą utrudniającą wykonywanie prac związanych z budową kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej jest niezainwentaryzowana i nie ujęta w dokumentacji projektowej sieć C.O wraz z światłowodem, kompensatorem i betonową studnią rewizyjną. W związku z powyższym część prac na odcinku od studni D12 do studni D22 musi być prowadzona wyłącznie sposobem ręcznym.

Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 1/2023 z dnia 27 listopada 2023r. stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przychylił się do wydłużenia terminu realizacji zadania i uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji o 40 dni kalendarzowych.

Wojcik
zman

[Signature]

Dodatkowo z uwagi na zaawansowanie robót i częściowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotowego zadania, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle – na wniosek Prezydenta Miasta – w dniu 30 listopada 2023r. podjęła decyzję o zwiększeniu środków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2023r. o kwotę 797 000,00 zł. (bez zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia umownego).

Powyższe, w myśl postanowień § 15 Umowy, implikuje konieczność zawarcia Aneksu do Umowy.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 8 i 9 Umowy, oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 Umowy o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

1. w § 2 w ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do 190 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy**”.

2. w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

3.478 097,33 zł

słownie: *trzy miliony czterysta siedemset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem 33/100 złotych.*”
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

1) w roku 2023 – do kwoty 1 003 000,00 zł (brutto);

2) w roku 2024 -- pozostała część kwoty, tj.: wynagrodzenie całkowite pomniejszone o płatność dokonaną w roku 2023.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruśczak

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

WYKONAWCA

Arkadiusz Pecherezyk
Prezes Zarządu

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 1132901545. Regon: 363567530
Tel. 77 40 63 500 Fax 77 40 63 501

Niniejszy dokument nie będzie
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

.....
data podpis

Mikołaj Miścicki
12.10.2023