

Umowa wpisana do rejestru:

umów Urzędu Miasta

w dniu 29.01.2024 pod nr MR-3

IRE | 2023  
ANEKS nr 3/2024

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wpłynęło dnia 30 STY. 2024

Zarejestrowano pod nr. 

z dnia 19 stycznia 2024r.

do umowy nr 272.1.27.2023 z dnia 16.05.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

**Technical Solutions Sp. z o.o.**

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 363567530, NIP: 113290154, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

**Arkadiusza Pęcherczyka** - Członka Zarządu,

o następującej treści:

#### PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową i rozbudową ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu”. Wykonawca robót poinformował zamawiającego pismem nr L.dz. 53/01/TS/2024 z dnia 11.01.2024r. o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na terminowe zakończenie zadania.

Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu i spadek temperatury), które uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem parametrów technologicznych i jakościowych Wykonawca wstrzymał realizację robót. Wystąpienie nieodpowiednich warunków pogodowych zostało udokumentowane wpisami do Dziennika Budowy przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego reprezentującego Zamawiającego w okresach: 20-21.11.2023r., 28-30.11.2023r., 04-11.12.2023r., 20-31.12.2023r., 01-02.01.2024r. (2+3+8+12+2=27 dni). Kolejne wstrzymanie robót nastąpiło w dniu 06.01.2024r. Zaistniały fakt został udokumentowany przez kierownika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty związane z wykonaniem zadania objęte przedmiotem Umowy trwały **173 dni kalendarzowych** od dnia przekazania placu budowy w dniu 17.07.2023r. do momentu ich wstrzymania w dniu 06.01.2024r.

Umowny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z § 2 ust.1 Umowy **190 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy**. Do zakończenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia pozostało zatem **17 dni**. Wyżej opisane okoliczności uzasadniają zawarcie Aneksu do Umowy wydłużającego termin realizacji Umowy o 27+17= **44 dni** od dnia ponownego wznowienia robót.



**§ 1.**

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 2 i ust. 9 Umowy Strony dokonują następującej zmiany w treści Umowy:

- w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 44 dni od dnia ponownego wznowienia robót po przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu 06.01.2024r.”.

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

*Artur Maruszczak*

**WYKONAWCA**

*Arkadiusz Pecherczyk*  
Członek Zarządu

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 1132901545 Regon: 363567530  
Tel. 77 40 63 500 Fax 77 40 63 501

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
*Tadeusz Biliński*