

## **ANEKS nr 4 /2024**

**z dnia 07.03. 2024r.**

do umowy nr 272.1.27.2023 z dnia 16.05.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

**Technical Solutions Sp. z o.o.**

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 363567530, NIP: 113290154, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

**Arkadiusza Pęcherczyka** - Członka Zarządu,

o następującej treści:

### **PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową i rozbudową ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu”. Wykonawca robót poinformował zamawiającego pismem nr L.dz. 24/03/TS/2024 z dnia 06.03.2024r. o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na terminowe zakończenie zadania.

Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem parametrów technologicznych i jakościowych Wykonawca **ponownie** wstrzymał realizację robót. Wystąpienie nieodpowiednich warunków pogodowych zostało udokumentowane wpisami do Dziennika Budowy przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego reprezentującego Zamawiającego w okresach: 26-28.01.2024r., 09-13.02.2024r., (3+5=**8 dni**). Zaistniały fakt został udokumentowany przez kierownika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po zatrzymaniu robót w dniu 06.01.2024r. ( zgodnie z zapisami aneksu nr 3 z dnia 19.01.2024r.) Strony ustaliły, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 44 dni od dnia ponownego wznowienia robót po przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wznowienie robót nastąpiło 23.01.2024r. i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dodatkowy czas trwania robót ( **44 dni**) upłynął by 07.03.2024r., jednak w tym dodatkowym okresie wystąpiła konieczność wstrzymania robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne na **8 dni**.

Wyżej opisane okoliczności uzasadniają zawarcie Aneksu do Umowy wydłużającego termin realizacji Umowy o **8 dni** od dnia 07.03.2024r do dnia 15.03.2024r.

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 2 i ust. 9 Umowy Strony dokonują następującej zmiany w treści Umowy:

- w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do 190+44+8 = 242 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy**”.

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*

**ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA**  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

*Artur Maruszczak*