

Umowę wykonano do rejestru
numer Urzędu Miasta

w dniu 20.03.2024 pod nr 119-4/12E/2023

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wpłynęło dnia ... 26 MAR, 2024 ..

Zarejestrowano pod nr. *HR*

ANEKS nr 4 /2024

z dnia 07.03. 2024r.

do umowy nr 272.1.27.2023 z dnia 16.05.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
(NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Technical Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 363567530, NIP: 113290154, kapitał
zakładowy w wysokości 5000 zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Arkadiusza Pęcherczyka - Członka Zarządu,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową i rozbudową ul. Kościelnej i ul.
Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu”. Wykonawca robót poinformował zamawiającego pismem nr L.dz.
24/03/TS/2024 z dnia 06.03.2024r. o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na
terminowe zakończenie zadania.

Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają
wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem parametrów technologicznych i jakościowych
Wykonawca **ponownie** wstrzymał realizację robót. Wystąpienie nieodpowiednich warunków
pogodowych zostało udokumentowane wpisami do Dziennika Budowy przez kierownika budowy
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego reprezentującego Zamawiającego w okresach:
26-28.01.2024r. oraz 09-13.02.2024r. (3+5=**8 dni**). Zaistniały fakt został udokumentowany przez
kierownika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po zatrzymaniu robót w dniu 06.01.2024r. (zgodnie z treścią aneksu nr 3 z dnia 19.01.2024r.) Strony
ustaliły, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 44 dni od dnia ponownego wznowienia
robót po przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wznowienie robót nastąpiło w dniu 23.01.2024r. i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
dodatkowy czas trwania robót (**44 dni**) upłynąłby w dniu 07.03.2024r., jednak w tym dodatkowym
okresie wystąpiła konieczność wstrzymania robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne na
8 dni. Wyżej opisane okoliczności uzasadniają zawarcie Aneksu do Umowy wydłużającego termin
realizacji Umowy o **8 dni** od dnia 07.03.2024r do dnia 15.03.2024r.

AS

aman (105)

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 2 i ust. 9 Umowy Strony dokonują następującej zmiany w treści Umowy:

- w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 190+44+8 = 242 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

Arkadiusz Pecherczyk

Członek Zarządu

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 135. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 1132901545. Regon: 363567530
Tel. 77 40 63 500 Fax 77 40 63 501

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

RADCA PRAWNY

Monica Orpel-Sygiel
Monika Orpel-Sygiel

06.03.2014

Oran