

## ANEKS NR 2

z dnia .....2023 r.

do umowy nr IRE-DS.272.6.2022.EK z dnia 02.03.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423) w celu utworzenia ciągu rowerowego lub pieszo - rowerowego**”.

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

### **Panem Damianem Bejton**

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton”

z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny (44-230) przy ul. 3-go Maja 71a

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 243375335 NIP: 6312394377

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

### § 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2023 z dnia 23.11.2023 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, niemożliwa jest realizacja przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie, a także konieczne jest uwzględnienie robót dodatkowych. Zamawiający stwierdza, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego a proponowany wzrost wynagrodzenia o kwotę 4 000,00 zł netto nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 6 oraz ust. 7 umowy powołanej w tytule, strony dokonują następujących zmian w umowie:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 383 dni od daty zawarcia umowy**

*(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizację granic pasa drogowego)*

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”.

2) w § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - **do sprawdzenia**

- **w czasie nie dłuższym niż 245 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego;**”

4) w § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej składającej się na przedmiot umowy na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2 oraz za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy tej dokumentacji, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, z uwzględnieniem wynagrodzenia za roboty dodatkowe, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**138 990,00 zł**

*słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt zł 00/100,*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2023r. – 29 790,00 zł brutto;

- w 2024r. – pozostała kwota

zwane jest dalej również „ceną”. Warunki podziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3 (zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy).”

5) Załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

## § 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załącznik:

- protokół konieczności nr 01/2023 z dnia 18.09.2023 r.
- załącznik nr 3 do umowy