

ANEKS NR 2

z dnia 2024 r.

do umowy nr IRE-DS.272.38.1.2021.JK z dnia 31.08.2022 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego w ramach zadania budżetowego: „PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Wołynkiewicza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

FIRMĄ „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Katowicach (40-169) przy ul. Wierzbowej nr 14

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000044823

REGON: 277637932 NIP: 6342441957

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Barbarę Górecką - Prezes Zarządu,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2024 z dnia 19.07.2024 r. stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 737 dni od daty podpisania umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualne uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”;

b) ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) uzyskanie decyzji ZRID

- w czasie nie dłuższym niż 115 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie;”;

c) w ust. 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) uzyskanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla wiat parkingowych

- w czasie nie dłuższym niż wykonanie stabilizacji granic pasa drogowego (pkt 15);”;

d) ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID

- w czasie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia jej wydania;”

e) ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wykonanie stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej

- w czasie nie dłuższym niż 87 dni kalendarzowych od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz wykonanie usług dodatkowych, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

154.034,00 zł brutto

słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści cztery 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2022 – płatne do kwoty 43 911,00 zł brutto;

- w 2023 – płatne do kwoty 11 123,00 zł brutto;

- w 2024 – pozostała kwota;

Zwane jest dalej również „ceną”.”;

3) załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą od 10 czerwca 2024 r.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik:

- protokół konieczności nr 01/2024 z dnia 19.07.2024 r.

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania przedprojektowe			Suma poz.1.1 i 1.2
1.1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)	1 + 2	do 30 %	15370,00
1.2	Dokumentacja geotechniczna	3 + 2		15367,00
2	Ekspertyza dendrologiczna	2 + 2		6587,00
3	Koncepcja programowo-przestrzenna	3 + 2		6587,00
4	Projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż	4 + 2		11123,00
5	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		
6	Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID i uzyskanie decyzji	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz dla Zamawiającego jn.		Suma poz. 6.1-6.5.
6.1	Wielobranżowy projekt budowlany	1 + 2		54000,00
6.2	Projekt stałej organizacji ruchu	1 + 2		5000,00
6.3	Projekty podziału nieruchomości	1 + 2		31464,00
6.4	Inne materiały wymagane do wniosku	1 + 2		1000,00
6.5	Dokumentacja geodezyjno-prawna	1 + 2		1414,00
7	Projekt budowlany w zakresie poza ZRID i materiały do wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia	1 + 2		1000,00
8	Dokumentacja dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza pasem drogowym wraz z materiałami do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę(w razie konieczności) i skuteczne zgłoszenie	1 + 2		-
9	Dokumentacja do odszkodowań	2 + 2		2561,00
10	Szkic geodezyjny ze stabilizacji granic pasa drogowego	1 + 2		2561,00
RAZEM				154 034,00

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg rozdziału III ust. 3 ÷ 5 Opisu przedmiotu zamówienia.

Podpis

/pełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/