

ANEKS Nr 3/2024
z dnia2024r.

do umowy nr 272.1.8.2023 z dnia 01.09.2023 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie- Koźlu”,

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle
2. Krzysztofa Wołynkiewicza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle

a

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Alejach Jerozolimskich 100 II p.

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000084266, [prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 69 160 780, 80 zł, kapitał zakładowy 269 160 780,80 zł wpłacony w całości](#)

REGON: 010952900 NIP: 5250002439

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

reprezentowana przez: Bartłomiej Cygan- Członek Zarządu; Andrzej Kozera- Członek Zarządu

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z budową łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/ Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych związanych ze zmianą dojazdu do zbiornika chłonna- odparowującego oraz robót związanych z wykonaniem dojazdów do pól i wykonaniem przyłącza gazu. Szczegółowy opis robót zawarto w protokołach konieczności nr 3/2024 z dnia 22.07.2024r. oraz nr 4/2024 z dnia 23.07.2024 r. które są jest załącznikiem do niniejszego Aneksu. Powyższe roboty skutkują wzrostem wynagrodzenia o kwotę 105.473,19 zł brutto.

Zamawiający stwierdza ponadto, iż zmiana Wykonawcy, który miałby wykonać roboty dodatkowe i zamienne nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Proponowany wzrost wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych w kwocie wskazanej powyżej nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. W związku z powyższym Zamawiający uznaje zasadność wykonania robót dodatkowych i podwyższenia wynagrodzenia z tego tytułu.

[Dodatkowo również zmienia się wysokość wynagrodzenia płatnego w poszczególnych latach \(2024 i 2025\).](#)

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 6 pkt 5, ust. 8 i 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz sporządzone kosztorysy robót dodatkowych, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

67.073.077,53 zł

słownie: *sześćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt siedem 53/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- 1) w roku 2023 – płatne do kwoty 600.000,00 zł brutto;
- 2) w roku 2024 – płatne do kwoty 54.546.557,80 zł brutto;
- 3) w roku 2025- pozostała kwota”.

§ 2.

Aneks wchodzi z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Krzysztof Wołynkiewicz