

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wpłynęło dnia 03.10.2024r.

Zarejestrowano pod nr

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

ANEKS nr 2/2024

w dniu 03.10.2024 pod nr 49-2/12E/2024

z dnia 10.09.2024

do umowy nr 272.1.87.2023/2024 z dnia 23.02.2024r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Krzysztofa Wołynkiewicza** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Jana Pawła II 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000764958, Regon: 382188631, NIP: 7492103719, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Sebastiana Kupisińskiego - Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu”. Wykonawca robót poinformował zamawiającego pismem z dnia 14.09.2024r. o wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania takich warunków atmosferycznych (obfite opady deszczu), które uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem parametrów technologicznych i jakościowych, Wykonawca wstrzymał realizację robót. Wystąpienie nieodpowiednich warunków pogodowych zostało udokumentowane wpisami do Dziennika Budowy przez kierownika budowy i potwierdzone przez przedstawiciela reprezentującego Zamawiającego w okresach: 10.09.2024r. oraz w dniach od 12-14.09.2024r. (1+3=4 dni)

Kolejne wstrzymanie robót nastąpiło w dniu 17.09.2024r., kiedy to Wykonawca pismem z dn.16.09.2024r. poinformował Zamawiającego, że w związku z sytuacją powodziową w regionie i związaną z tym absencją pracowników, którzy zabezpieczają swój dobytek, albo ratują dobytek innych osób w miejscowościach Cisek, Biadaczów, Roszowicki Las i Prudnik, zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia robót.

Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 2/2024 z dnia 17.09.2024r. stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przychylił się do wydłużenia terminu realizacji zadania i uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji o **9 dni kalendarzowych**

Roboty związane z wykonaniem zadania objęte przedmiotem Umowy trwały **166 dni kalendarzowych** od dnia przekazania placu budowy(04.04.2024r.) do momentu ich wstrzymania w dniu 17.09.2024r.

Umowny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z § 2 ust.1 Umowy to **171 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy**. Do zakończenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia wstrzymania robót w dniu 17.09.2024) pozostało zatem **5 dni**. Wyżej opisane okoliczności uzasadniają zawarcie Aneksu do Umowy wydłużającego termin realizacji Umowy o **4+5= 9 dni** od dnia ponownego wznowienia robót.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 15 ust.2 pkt 3 oraz § 15 ust.5 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie **180 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy.**

§ 2.

1. Umowa nie doznaje zmian w pozostałej części.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
3. Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Krzysztof Wołynkiewicz

WYKONAWCA
PREZES ZARZĄDU
Sebastian Kupisiński

SANABUD S.A.
al. Jana Pawła II 36
47-220 Kędzierzyn - Koźle
NIP 7492103719; Reg. 382188631
KRS: 0000764958

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tad...

[Signature]
ki
16.3 23.IX.2021m

[Signature]