

ANEKS nr 1/2024

z dnia 06.11.2024 r. pod nr 102-1/126/2024

z dnia 06.11.2024

do umowy nr 272.1.27.2024 z dnia 18.07.2024r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa ul. Modrzewiowej - budowa drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Krzysztofa Wołynkiewicza** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-206) przy ul. Kłosowej 4

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000450436

REGON: 161503526 NIP: 7492089698

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Radosław Botuliński – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBULA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta - ul. Bolesława Chrobrego od pętli autobusowej przy stadionie w Koźlu do istniejącej ścieżki rowerowej w Więszycach na nieczynnej linii kolejowej”. W dniu 15.10.2024r. Wykonawca robót poinformował Zamawiającego o wystąpieniu niekorzystnych okoliczności, które mają wpływ na terminowe zakończenie zadania :

1. kolizja projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową (pismo Wykonawcy z dn.13.08.2024r.), która nie została prawidłowo naniesiona na mapy sytuacyjne. Zamawiający potwierdza konieczność przedłużenia terminu o **2 dni**.

2. przerwanie prac, które nastąpiło w dniach 17.09.2024r. do 22.09.2024r. w wyniku zagrożenia powodziowego terenu objętego budową (teren prac był zalany w 1997 i 2010r.). Ewakuowano sprzęt z budowy w bezpieczne miejsce, a ładowarkę z operatorem przekazano do dyspozycji Urzędu Miasta w celu ewentualnego zapobiegania lub zwalczania skutków powodzi. Zamawiający potwierdza konieczność przedłużenia terminu realizacji robót o **6 dni**.

3. wstrzymanie robót związane z oczekiwaniem na dokumentację projektową dotyczącą wykonania dodatkowego zjazdu na działkach 692/11 i 962/5. Zjazd nie był ujęty w projekcie, a Zamawiający wyraził zgodę na wykonanie robót związanych z dodatkowym zjazdem dla inwestora prywatnego w trakcie trwania umowy. Zamawiający potwierdza konieczność przedłużenia terminu realizacji robót o **10 dni**.

Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 1/2024 z dnia 28.10.2024r. stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przychylił się do wydłużenia terminu realizacji zadania i uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji o **18 dni kalendarzowych**

  



Ww. okoliczności nie były znane w chwili podpisywania umowy, a mają wpływ na terminowe zakończenie zadania. Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania i uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji zadania o **18 dni kalendarzowych**.

Dodatkowo z uwagi na zaawansowanie robót i częściowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotowego zadania, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle – na wniosek Prezydenta Miasta – w dniu 30 listopada 2024r. podjęła decyzję o zwiększeniu środków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2024 o kwotę 250 000,00 zł. (bez zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia umownego).

podkreślenie
R.

Powyższe, w myśl postanowień § 15 Umowy, implikuje konieczność zawarcia Aneksu do Umowy.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 3, ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. Umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

1. w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do **138 dni kalendarzowych** liczonych od przekazania placu budowy”.

2. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

1 998 750,00 zł

słownie: „ *milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych.* ”

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

- 1) w roku 2024 do kwoty 400 000,00 zł
- 2) w roku 2025 pozostała kwota

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Radosław Botulinski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Rehabilitacyjnej

Krzysztof Wołynkiewicz

ul. Skarbinka Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Główny Księgowy

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle

Tulkenaz Osiłk

[Podpis]

WYKONAWCA
KONSTRUKCYJNO-MONTAŻOWY I MOSTOWY
SP. z o.o.
42-204 KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Kołowa 1
REG. REGON 141501104
NIP 77-222-93-25