

**ANEKS nr 1/2024**

w dniu 01.11.2024r. pod nr 112-1/12E/2024

z dnia 7.11.2024

do umowy nr 272.1.27.2024 z dnia 18.07.2024r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa ul. Modrzewiowej - budowa drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

(NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Krzysztofa Wołynkiewicza** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

**K+D BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. Głębczyckiej nr 21 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000233916 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu

kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł REGON: 160019290 NIP: 1990031269

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

**Adama Kernerera** - Prezesa

o następującej treści:

#### PREAMBULA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie pn.: „Budowa ul. Modrzewiowej – budowa drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego w Kędzierzynie-Koźlu”. W dniu 01.10.2024 Wykonawca robót poinformował Zamawiającego o wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które ma wpływ na terminowe zakończenie zadania. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem parametrów technologicznych i jakościowych wystąpiły w dniach od 12-16.09.2024r. (okres 5 dni). Jednocześnie Wykonawca poinformował Zamawiającego, że w tym okresie w związku z sytuacją powodziową w regionie wystąpiła absencja pracowników, którzy zamieszkują tereny objęte lub zagrożone powodzią. Część pracowników została skierowana do zabezpieczania mienia i sprzętu firmy, której siedziba znajduje się w Koźlu. W związku z tymi okolicznościami Wykonawca zmuszony został do wstrzymania robót i zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia robót.

Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 1/2024 z dnia 11.10.2024r. stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przychyliła się do wydłużenia terminu realizacji zadania i uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji o **5 dni kalendarzowych**

Dodatkowo w trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, dodatkowych polegających na usunięciu kolidującej z nowym pasm drogowym latarni (nieujęte w dokumentacji projektowej). Koszt robót związanych z przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej wynosi **3 462,60 zł brutto**. Okoliczności te zostały stwierdzone w protokole konieczności nr 1/2024 z dnia 11.10.2024r. stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.

Ww. okoliczności nie były znane w chwili podpisywania umowy, a mają wpływ na terminowe zakończenie zadania. Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania i uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji zadania o **5 dni kalendarzowych** oraz zwiększenie umownej wartości robót o **3 462,60 zł brutto**.



*niezgodnie*  
*AB*

Dodatkowo z uwagi na zaawansowanie robót i częściowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotowego zadania, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle – na wniosek Prezydenta Miasta – w dniu 30 listopada 2024r. podjęła decyzję o zwiększeniu środków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2024 o kwotę 250 000,00 zł. ( bez zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia umownego).

Powyższe, w myśl postanowień § 15 Umowy, implikuje konieczność zawarcia Aneksu do Umowy.

### § 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i 3, ust 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 Umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

1. w § 2 w ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 115 dni kalendarzowych liczonych od przekazania placu budowy”.

2. w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**1 312 178,57**

słownie: „ jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem 57 /100 złotych.”  
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

- 1) w roku 2024 do kwoty 250 000.00 zł
- 2) w roku 2025 pozostała kwota

### § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

### § 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

### ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
*[Signature]*

### WYKONAWCA

inż. Adam Kerner

Prezes



Współpracownictwo  
Sp. z o.o.  
ul. Głębczycka 21  
-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 483 58 00 fax: 77 483 06 04  
REGON 140841769 NIP 140819250

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Dz. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycji i Komunikacji  
*[Signature]*  
Krzysztof Wołynkiewicz

Urząd Skarbowy Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Inspektor  
Urzedu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
*[Signature]*  
Paweł Orlik

*[Signature]*

*[Signature]*  
4.8.2024