


Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle 12.12.2017

IRE-DS. 0003.26.2017. BK
BRM. 0003.177.2017

Pan Tomasz Scheller
Radny Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: *Interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 28.09.2017 roku.*

W odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie przekazania informacji w jakich oraz w ilu umowach podpisano aneksy na zadaniach prowadzonych przez Wydział Inwestycji Remontów i Eksploatacji od początku aktualnej kadencji, przekazuję w załączeniu zbiorcze zestawienie zawartych aneksów na realizowanych zadaniach.

Kierownik Wydziału
Inwestycji Remontów i Eksploatacji
Bienkowska
Kamila Bienkowska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji i Remontowej
Artur Maruszczak
Artur Maruszczak

PREZYDENT MIASTA

Sabrina Nowosielska
ZATWIERDZAM

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miasta
2. a/a

Aneksy umów inwestycyjnych

Poz.	Nazwa zadania	Wykonawca	Nr umowy Z dnia	Pierwotna kwota umowna	Pierwotny termin realizacji przedmiotu zamówienia	Zakres - przyczyny zmian umowy	Kwota umowy po aneksowaniu	Termin realizacji przedmiotu zamówienia po aneksowaniu	Uwagi
1	Uzupełnienie oświetlenia na obszarze gminy- oświetlenie ul. Głubczyckiej	PHU ELMO Marcin Olejnik Ul. Plebiscytowa 2C lok.2 47-220 Kędzierzyn-Koźle	272,54.2017 z dn.28.07.2017	-	35dni kalendarzowych	Roboty wstrzymane przez Inspektora Nadzoru Wojewódzkiego Zarządu Dróg – Oddział Głubczyce (kolizja podbudowy chodnika s siecią telekom.)	-	04.12.2017	
2	Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków	K+D Budownictwo ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-koźle	272,31.2017 z dn.31.08.2017	126 057,46	-	Kolizja sieci wodoc. Z projektowanymi studniami (zmniejszenie wartości)	123 085,94	-	
3	Budowa miejsc postojowych na zapleczu budynku UM	Zakład Ogólnobudowlany Artur Kłowski Ul. Wiejska 8 47-143 Niezdrowice	272,16.2017 z dn.13.03.2017	575 902,61	80 dni kalendarzowych	Roboty dodatkowe związane z rozdzieleniem starego kolektora(ogólnospławny)	599 275,05	87 dni kalendarzowych	
4	Uzupełnienie kanalizacji na obszarze gminy- odwodnienie ul. Kraszewskiego	DROBUD Zakład Budownictwa Ogólnego Ul. Kępska 10 45-129 Opole	272,68.2017 z dn.16.09.2017	351 215,16	70 dni kalendarzowych	Aneks Nr 1 Roboty dodatkowe związane z WYKONANIEM POBUDOWY	363 543,18	108 dni kalendarzowych	
	Uzupełnienie kanalizacji na obszarze gminy- odwodnienie ul. Kraszewskiego	DROBUD Zakład Budownictwa Ogólnego Ul. Kępska 10 45-129 Opole	272,68.2017 z dn.16.09.2017	-	70 dni kalendarzowych	Aneks Nr 2 WSTRZYMANIE ROBÓT Z UWAGI NA NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI ATMOSFER.	-	26.04.2017	
	Uzupełnienie kanalizacji na obszarze gminy- odwodnienie ul. Kraszewskiego	DROBUD Zakład Budownictwa Ogólnego Ul. Kępska 10 45-129 Opole	272,68.2017 z dn.16.09.2017	363 543,18	-	Aneks Nr 3 Kolizja sieci wodoc. Z projektowanymi studniami (zmniejszenie wartości)	358 417,00	-	
5	Budowa oświetlenia ul. Przyjaźni od mostu na Kanale Gliwickim do mostu na cieku wodnym przy zakładzie Drewmax Sp.z o.o.	ZUE A. Sowa ul. Ogrodowej 658 lok. 1 47-400 Racibórz	272,29.1.2017 z dnia 22.05.2017r.	108 000,00	- 45 dni od przekazania placu budowy	- przedłużający się termin uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	-	- 50 dni od przekazania placu budowy	

6	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Eichendorffa i Sławięckiej wraz z doświetleniem zatoki autobusowej	Sowa Andrzej ZUE A. Sowa ul. Ogrodowej 658 lok. 1 47- 400 Racibórz	27.2.2017 z dnia 22.05.2017r.	15 850,00	- 30 dni od przekazania placu budowy	- przedłużający się termin uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	-	- 57 dni od przekazania placu budowy	
7	Budowa oświetlenia ulicy Owocowej w Kędzierzynie-Koźlu	Elektroinstal S. C. Edmund i Jarosław Szyszowski ul. Wincentego Witosa 6, 48-120 Baborów	27.2.2017 z dnia 17.05.2017r.	88 550,00	- 20 dni od przekazania placu budowy	- przedłużający się termin uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	-	- 39 dni od przekazania placu budowy	
8	Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej etap III od km 0+957,0 do km do km 1 + 692,5 i etap IV od km 1 + 692,5 do km 1 + 79250	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Kłosowa 4	27.8.2015 z dnia 03.04.2015	6 000 000,00	19.09.2015	<p>Aneks terminowy</p> <p>1. Wystąpiła kolizja sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej ks3 z niezainwentaryzowanym kanałem kanalizacji sanitarnej.</p> <p>2. Wystąpiły utrudnienia związane równoczesnym prowadzeniem w obszarze placu budowy robót przez Inwestora zewnętrznego (za zgodą Urzędu Miasta prowadzona przebudowa sieci gazowej przez PSG Sp. z o.o.).</p> <p>3. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych – upały pow. 30 stopni C powodujące konieczność skrócenia przez Wykonawcę czasu pracy pracowników do 6 godz. dziennie.</p> <p>Aneks kwotowy</p> <p>Na wniosek właściciela działki 474/12 obręb Kędzierzyn, Państwa Ziober dokonano realizacji projektu zamiennego w części dotyczącej zjazdu z ul. Kozielskiej na działkę 474/12 w stosunku do projektu pierwotnego. Inwestor dokonał przeliczenia – wykonał kosztorys różnicowy pomiędzy wersją projektową a dokumentacją zamienną w zakresie zjazdu na działkę 474/12.</p> <p>Wartość kosztorysu różnicowego wykazała zwiększenie wartości realizowanej inwestycji o kwotę 25 970,83zł. Kwotę wynikającą z kosztorysu różnicowego zobowiązali się pokryć Państwo Ziober na mocy porozumienia nr 1/2015 z dnia 12.06.2015r. Projekt zamienny wykonali na własny koszt wnioskodawcy.</p>	6 025 970,83	04.10.2015	Państwo Ziober dokonali przelewu na rzecz Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 23.06.2015r kwoty 25 970,83 zł
9	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 ul. Grabskiego	K+D Budownictwo 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Głębczycka 21	1/11K+D2015 z dnia 18.11.2015	1 005 862,56	03.05.2016	<p>Aneks terminowy</p> <p>1. Ze względu na zmianę funkcji pełnionej działalności w obiekcie zgłoszonej przez Użytkownika</p>	-	16.05.2016	

						<p>Inwestor dostarczył w trakcie realizacji zadania Wykonawcy dokumentację zamienną wykonania węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń biurowych na piętrze oraz zlecił ich wykonanie wg dostarczonej dokumentacji zamiennej.</p> <p>2. Wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót z zachowaniem parametrów technologicznych.</p>			
10	Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ul. Głowackiego i Matejki	SKANSKA S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. Zajączka 9	272.5.2016 z dnia 28.04.2016	3 747 777,00	11.08.2016	<p>Aneks terminowy Wystąpiła konieczność</p> <p>1. Ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb monitoringu miasta w obrębie realizowanej inwestycji nieobjętej umową, czego nie dało się przewidzieć w chwili jej podpisania.</p> <p>2. Wykonania zabezpieczenia przez MZEC kanału ciepłowniczego rurami osłonowymi w rejonie prowadzonych prac drogowych.</p> <p>3. Wykonania dodatkowych robót rozbiórkowych pozostałości po budynku Urzędu Powiatowego wraz z asfaltowym parkingiem nie ujętych w dokum. proj.</p> <p>Aneks kwotowy Koszty związane z rozbiórką pozostałości po budynku Urzędu Powiatowego parkingu asfaltowego wraz z ich utylizacją.</p>	3 894 183,54	29.08.2016	
11	Przebudowa ul. Limanowskiego	K+D Budownictwo 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Głębzycka 21	272.93.2016 z dnia 27.10.2016	800 000,00	07.02.2017	<p>Aneks terminowy 15 dni - wstrzymanie robót ze względu na konieczność usunięcia przez PSG Sp. z o.o. awarii gazociągu w ul. Limanowskiego. 65 dni - wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót z zachowaniem parametrów technologicznych.</p> <p>Aneks kwotowy Koszty związane z uzupełnieniem nawierzchni z nowej kostki granitowej.</p> <p>Ilość kostki pochodzącej z rozbiórki istniejącej nawierzchni granitowej przeznaczona do ponownego wbudowania nie pokrywała się z ilością wyszczególnioną w dokumentacji projektowej. Różnicę należało uzupełnić kostką nową .h.</p>	825 308,62	28.04.2017	

12	Termomodernizacja wraz z przebudową Złobka nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu ul. 1 Maja 7	CONRES SP. z o.o. 47-253 Cisek ul. Szkolna 9	272.65.2016 z dnia 19.09.2016	759 648,00	30.11.2016	Aneks terminowy Wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót z zachowaniem parametrów technologicznych. Aneks kwotowy. Stan techniczny biegów schodowych w okresie od wykonania dokumentacji technicznej do czasu jej realizacji uległ diametralnemu pogorszeniu. Ze względu na podniesienie bezpieczeństwa osób korzystających z tego ciągu komunikacyjnego inwestor zlecił dodatkowo rozbiórkę uszkodzonych elementów schodów, ich odtworzenie z równoczesnym montażem poręczy schodowych wzdłuż biegów schodowych	768 774,59	14.04.2017	
13	Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego -Stalmacha	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Kłosowa 4	272.15.2016 z dnia 2016-04-21	613 770,00	79 dni	1/ odstąpiono od realizacji odcinka drogi oznaczonego w projekcie literą „D” – na wniosek użytkowników garaży, 2/ skorygowano usytuowanie studzienki ściekowej oraz wykonano dodatkową studzienkę odwodnienia parkingu – z uwagi na korektę ww. zakresu	585 699,36	79 dni	
14	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w Kędzierzynie-Koźlu	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Kłosowa 4	272.64.2016 z dnia 2016-09-22	618 690,00	2016-11-30	W wyniku interwencji mieszkańców ul. Benisza odbyło się spotkanie z udziałem: przedstawicieli Gminy, RSM Chemik, Zarządcy Drogi oraz projektanta podczas którego ustalono konieczność dokonania korekt realizowanego projektu inwestycyjnego, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi. W związku z opisanyymi wyżej robotami dodatkowymi oraz złymi warunkami atmosferycznymi, niepozwalającymi na realizację prac w dniach: 03+05, 19, 20 oraz 25 października 2016 r. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu umownego wykonania robót do dnia 21.12.2016r.	619 323,94	2016-12-21	
15	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	Piotr Górski Usługi Inżyniersko- Budowlane "Budmistrz" Ul. Portowa 47 47-205 Kędzierzyn-Koźle	272.47.2017 z dnia 2017-07-13	1 218 623,51	150 dni	Po dokonaniu oględzin poszczególnych elementów budowlanych obiektu, odsłoniętych w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych, zaistniała konieczność wykonania robót nieobjętych umową, m.in: • rozebranie stropodachu	1 259 653,12	159 dni	

						<ul style="list-style-type: none"> • w części podpiwniczonej budynku, nad świetlicą, • wykonanie sufitu podwieszanego w miejsce rozebranego stropu, • rozebranie podsufitki z desek otynkowanych i wykonanie nadzaplacem socjalnym stropu z ognioodpornych płyt GK, • wymiana belek stropowych 11,25 mb., • naprawa zarysowań ścian i wzmocnienie tynków siatką ze względu na liczne spękania, • wykonanie brakującej ławy i ściany fundamentowej w miejscu starych bram. 			
16	PT wykonania tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	Michał Rej 23-200 Kraśnik ul. Koszarowa 8a/45	IMHR.272.62.1.2012.MTz05.02.2013	113 160,00	65 tygodni od dnia podpisania umowy w tym : 1.mapy do celów proj.:j.dok.proj. 2.dok.geotechn.-23 tyg.od podpisania umowy; 3. Koncepcja - 10 tyg. 4. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.środ.- 22 tyg. 5.PB,inf.bioz.mat.do ZRID,dok.geod.prawna-16 tyg 6. PW,STWiOR, przedm.-4 tyg.od zatw.PB; 7.uzysk.dec.ZRID-64 tyg.; 8.szkie geod.-1 tydz.od dec.ZRID				
			Aneks nr 1 z 10.12.2013	113 160,00	65 tygodni od dnia podpisania umowy w tym : 1.mapy do celów proj.:j.dok.proj. 2.dok.geotechn.-23 tyg. od podpisania umowy; 3. Koncepcja -10 tyg. 4. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.środ.- 22 tygodni; 5. PB,inf.bioz, mat.do ZRID,dok.geod.prawna-16 tyg 6. PW,STWiOR, przedm.-4 tyg.od zatw.PB; 7.uzysk.dec.ZRID-64 tyg.; 8.szkie geod.-1 tydz.od dec.ZRID	1.Przedłużająca się ponad 60 dni procedura uzyskania map do celów projektowych dla terenu zamkniętego PKP – zmiana terminu; 2.Wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania dec.środowskowej co wiąże się z brakiem obowiązku wykonania raportu oddziaływania – zmiana kwoty umownej	112 660,00	1.mapy do celów proj.:j.dok.proj. 2.dok.geotechn.-23 tyg.od podpisania umowy; 4. Koncepcja -10 tyg. 5. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.środ.- 22 tygodni; 6. PB,inf.bioz,mat.do ZRID, dok.geod.prawna-05.02.2014 7. PW, STWiOR,przedm.- 4 tyg.od zatw.PB; 8.uzysk.dec.ZRID-64 tyg.; 9.szkie geod.-1 tydz.od dec.ZRID	

			Aneks nr 2 z 17.03.2014	112 660,00	<p>1. mapy do celów proj.-j.dok.proj.</p> <p>2. dok.geotechn.-23 tyg. od podpisania umowy;</p> <p>3. Koncepcja -10 tyg.</p> <p>4. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.śr od.- 22 tygodni;</p> <p>5. PB,inf.bioz, mat.do ZRID,dok.geod.prawna-05.02.2014 r.</p> <p>6. PW, STWiOR,przedm.-4 tyg. od zatw.PB;</p> <p>7.uzysk.dec.ZRID-64 tyg.;</p> <p>8.szkie geod.-1 tydz.od dec.ZRID</p>	<p>W związku z nie zakończoną procedurą wprowadzania zmian ewidenc.po podziałach przy wiadukcie w wyniku ich podziału w dec.ZRID dla przebud.ul.Kozielskiej i Al.J.Pawła II- zmiana terminu.</p>		<p>1.mapy do celów proj.-j.dok.proj.</p> <p>2.dok.geotechn.-23 tyg.od 3podpisania umowy;</p> <p>4. Koncepcja -10 tyg.</p> <p>5. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.środ.- 22 tygodni;</p> <p>6. PB,inf.bioz,mat.do ZRID, dok.geod.prawna -3 m-ce od dnia zawiad,o wniesieniu zmian ewid. działek przy wiadukcie</p> <p>7. PW, STWiOR,przedm.- 4 tyg.od zatw.PB;</p> <p>8.uzysk.dec.ZRID-1 dzień od dnia jej wydania;</p> <p>9.szkie geod.-6 tygod..od prawomoc.dec.ZRID</p>	
			Aneks nr 3 z 14.10.2014	112 660,00	<p>1.mapy do celów proj.-j.dok.proj.</p> <p>2.dok.geotechn.-23 tyg. od podpisania umowy;</p> <p>3. Koncepcja -10 tyg.</p> <p>4. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.śr od.- 22 tygodni;</p> <p>5. PB,inf.bioz, mat.do ZRID,dok.geod.prawna-3 m-ce od dnia zawiad,o wniesieniu zmian ewid. działek przy wiadukcie</p> <p>6. PW, STWiOR, przedm.-4 tyg.od zatw.PB;</p> <p>7.uzysk.dec.ZRID-1 dzień od dnia jej wydania;</p> <p>8.szkie geod.- 6 tygod..od prawomoc. dec. ZRID</p>	<p>W związku z zaistnieniem kolizji dwóch dokumentacji : budowy tunelu oraz przeb.dworca PKP wraz z zagosp.(PKP uzysk.pozwolenie na budowę) – zmiana terminu</p>		<p>1.mapy do celów proj.-j.dok.proj.</p> <p>2.dok.geotechn.-23 tyg.od podpisania umowy;</p> <p>4. Koncepcja -10 tyg.</p> <p>5. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.środ.- 22 tygodni;</p> <p>6. PB,inf.bioz,mat.do ZRID, dok.geod.prawna-3 m-ce od uzysk.dok.zamiennej w zakresie zagosp.przed bud.PKP</p> <p>7. PW, STWiOR,przedm.- 4 tyg.od zatw.PB;</p> <p>8.złożenie skutecznego wniosku o ZRID : 1 tydz.od zatw,PB przez Zam.</p> <p>9.uzysk.dec.ZRID-1 dzień od jej wydania;</p> <p>10.szkie geod.-6 tyg.od prawomoc.dec.ZRID</p>	
			Aneks nr 4 z 02.10.2015	112 660,00	<p>1.mapy do celów proj.-j.dok.proj.</p> <p>2.dok.geotechn.-23 tyg. od podpisania umowy;</p> <p>3. Koncepcja -10 tyg.</p> <p>4. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.środ.- 22 tyg.</p> <p>5. PB,inf.bioz, mat.do ZRID,dok.geod.prawna-3 m-ce od uzysk. .dok.zamiennej w zakresie zagosp.przed bud.PKP</p> <p>6. PW, STWiOR, przedm.-4 tyg.od zatw.PB;</p> <p>7.złożenie skutecznego wniosku o ZRID : 1tydz. od zatw,PB przez Zam.</p>	<p>W związku z przedłużającą się, procedurą uzyskania uzgod.dokum.przed odpowiednie służby PKP ponad 60 dni – zmiana terminu</p>		<p>1. Mapy do cel. proj.-j.dok.proj.-j.dok.</p> <p>2.dok.geotechn.-23 tyg.od podpisania umowy;</p> <p>4. Koncepcja -10 tyg.</p> <p>5. Mater.do uzysk.dec.środ., raport oddziaływ.,uzysk.dec.środ.- 22 tygodni;</p> <p>6. PB,inf.bioz,mat.do ZRID, dok.geod.prawna, PW, STWiOR,przedm.- 31,10.2015</p> <p>7.złożenie skutecznego wniosku o ZRID : 1 tydz.od zatw,PB przez Zam.</p> <p>8.uzysk.dec.ZRID-1 dzień od jej wydania;</p> <p>9.szkie geod.-6 tyg.od prawomoc.dec.ZRID</p>	<p>W dniu 10.10.2016 r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy i naliczono kary umowne z tytułu odstąpienia</p>

					8.uzysek.dec.ZRID- 1 dzień od jej wydania; 9.szkiec geod.-6 tyg.od prawomoc.dec.ZRID			
17	Kędzierzyńsko- Kozieleckie Centrum Aktywności	Schick Architekci sp. z o.o., sp.komand., 41-709 Ruda Śląska, ul.Niedurnego 99c	IRE-DS.272.13.1.2015.MT z 28.04.2017 r. (umowa na wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z konsepcją zagosp. dok.geodezji geod.)	25 000,00	1.oprac.geodez., geotechn., program pf-u – 80 dni kalendarzowych od podpisania umowy; 2.konsepcja – 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy; 3.wprowadzenie uwag, poprawek – 14 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego	Aneks nr 1 z 02.09.2015 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków przyłączenia do sieci dystr.dla odbiorców energii elektr., gazu ziemnego, sieci telekomunikacyjnych – zmiana terminu;	3.Wprowadzenie uwag, poprawek w koncepcji i programie funkcjonalno- uzytkowym – 28 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego; Pozostałe terminy bez zmian	
18	PT rozbudowy ul.Powstańca Filipa Pieli	Usługi Projektowe A.Banach, ul.Opawska 6/6, 48-304 Nysa	IRE-DS.272.1.1.2015.MT z 16.09.2015 r.	158 532,24	78 tygodni od dnia podpisania umowy w tym m.in. : przekazanie Zamawiaj.mater. do ZRID – 14 tygodni od uzyskania prawomocnej dec. o środ.uwarunkow.	Aneks nr 1 z 22.04.2016 r. 1.W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dot.istniejących granic, uzgodnień związanych z podziałami – zmiana terminu; 2.wobec braku nałożenia wymagania wykonania raportu oddziaływania na środowisko – zmiana kwoty umownej	Przekazanie niezbędnych mater.do ZRID – 22 tygodnie od uzyskania prawomocnej dec.o środ.uwarunk. i nie dłużej niż 10.06.2016 r. ; Pozostałe terminy pośrednie bez zmian.	
19	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozie Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą (dokum.proj.- kosztorysowa)	Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska, 49-100 Niemodlin, ul.Chopina 9	IRE-DS.272.38.1.2015.2016.MT z 17.02.2016 r.	108 978,00	1.mapy do celów proj., mat.do ZRID – 90 dni kalen.od dnia zatwierd.koncepcji; 2.dok.geot.,geol.- 40 dni kalen.od podpisania umowy; 3. koncepcja – 30 dni kalen.od podpisania umowy; 4.PW, Przedm.;STWiOR, kosztorys inw.-21 dni od zatw.PB przez Zam. ; 5. złożenie wniosku o ZRID – 7 dni od zatw.PB; 6.uzysek.dec.ZRID – 1 dzień od jej wydania; 7.szkiec geod.- 10 dni kalen.od przekazania prawomocnej dec.ZRID	Aneks nr 1 z 23.05.2016 r. w związku z trudnościami w nabyciu pod drogę gminną wewn.działki 1045 Zamawiający zmienił trasę projektowanej drogi. W związku z czym wymagane jest przygotowanie uzup.map do celówprojekt.; dodatkowych otworów geol.; oprac.koncepcji i pozostałej dokum. – zmiana terminu i kwoty umownej; Aneks nr 2 z 23.09.2016 r. W związku z brakiem możliwości uzyskania uzgodnienia projektu podziału dla działki nr 547/2 i wszczętej procedury doprowadzenia do ujednoclenia zapisów w ewidencji gruntów i księgach wieczystych – zmiana terminu	124 968,00 (aneks nr 1) 124 968,00 (bez zmian aneks nr 2)	Aneks nr 1 1.mapy do celów proj., mat.do ZRID – 90 dni kalen.od dnia zatwierdz.koncepcji; 2.dok.geot.geolog.- 40 dni kalen.od podpisania umowy; 3.uzupeł.dok.geot.- 40 dni od podpisania aneksu; 4. koncepcja – 30 dni kalen.od podpisania umowy; 5. uzup.koncepcja – 40 dni od podpisania aneksu nr 1; 6..PW, Przedm.,STWiOR, kosztorys inw.-21 dni od zatw.PB przez Zam. ; 7. złożenie wniosku o ZRID – 7 dni od zatw.PB; 8.uzysek.dec.ZRID – 1 dzień od jej wydania; 9.szkiec geod.- 10 dni kalen.od przekazania prawomocnej dec.ZRID Aneks nr 2 1.mapy do celów proj., mat.do ZRID – 30.10.2016 r. 2.dok.geot.geolog.- 40 dni kalen.od podpisania umowy; 3.uzupeł.dok.geot.- 40 dni od podpisania aneksu; 4. koncepcja – 30 dni kalen.od podpisania umowy; 5. uzup.koncepcja – 40 dni od podpisania aneksu nr 1; 6..PW, Przedm.,STWiOR, kosztorys inw.-21 dni od zatw.PB przez Zam. ; 7. złożenie wniosku o ZRID –

								7 dni od zatw.PB; 8.uzysk.dec.ZRID – 1 dzień od jej wydania; 9.szkie geod.- 10 dni kalen.od przekazania prawomocnej dec.ZRID	
20	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (dokum.proj.-kosztorysowa budowy i przeb.oświetlenia, budowy kanału teletechnicznego w cz.ul.Dunikowskiego	PM PRPJEKT sp.z o.o., 33-386 Podegrodzie, Brzezna 576	IREDS.272.532.2016.MT Z 30.12.2016	19 311,00	153 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	Aneks nr 1 z 31.07.2017 r. W związku z udzieleniem zamówienia dodatkowego : zaprojektowania dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych, powodującego uwzględnienie mocy dla zasilania nowych punktów oświetlenia w zasadniczym opracowaniu; Oczywistą omyłką wpisania zakresu z innych zadań określonych w postępowaniu przetargowym tj.dec. środowiskowej lub postanowieniem o odmowie jej wydania, pozwolenia wodno-prawnego. Oczywistej pomyłki wpisania opracowania w zestawieniu opracowań projektowych :operatu wodno-prawnego – zmiana terminu	260 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy		
21	Zagospodarowanie placu przy ul.Traugutta (dokum.proj.-koszt. przebudowy placu)	Architektura i Projekty Damian Bejton, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul.3 Maja 71A	IRE-DS.272.50.1.2016.MT z dnia 09.02.2017	19 500,00	80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	Aneks nr 1 z 31.05.2017 r. W związku z oczywistą omyłką rachunkową przy sumowaniu częściowych terminów wykonania, sprawdzania, uzupełniania i kompletowania opracowań – zmiana terminu	132 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy		
22	PT przebudowy ul. Chelmońskiego	Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. R. Warmiński ul. Strażaków 15 Gieraltowice 47-208 Reńska Wieś	IRE-DS.272.3.1.2015.RP z dnia 29.05.2015	73 554,00	110 dni kalendarzowych od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej, geotechnicznej oraz koncepcji zagospodarowania terenu	Aneks nr 1 - w związku z zaistnieniem okoliczności dodatkowego zaprojektowania przebudowy linii kablowych SN kolidujących z inwestycją, (warunki techniczne z Turon) zachodzi konieczność zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowej.	170 dni kalendarzowych od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej, geotechnicznej oraz koncepcji zagospodarowania terenu		
23	PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza	Agata Rybczyńska ul. Chopina 9 49-100 Niemodlin	IRE-DS.272.14.1.2016.RP z dnia 16.03.2016	39 975,00	Do 70 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania koncepcji przez WKZ	Aneks nr 1 - z powodu opóźnienia spowodowanego przekazaniem koncepcji do uzgodnienia ze SP do OWKZ. Aneks nr 2 – zwiększenie zakresu dokumentacji proj.-koszt. przez OWKZ.	Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia koncepcji przez WKZ i przekazanie Zamawiającemu – do 47 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania jej przez Zamawiającego Wydłużenie terminu na sprawdzenie dok. proj. z 7 dni na 14 dni oraz terminu na wprowadzenie uwag z 3 dni na 14 dni	Końcowy termin realizacji bez zmian	

24	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi Dok. proj.-koszt. remontu Rynku w Koźlu	Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze „WROTECH” Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15 54-616 Wrocław	IRE-DS.272.48/2016.RP z dnia 15.03.2017	115 620,00	169 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy	Aneks nr 1 - konieczność skoordynowania rozwiązań projektowych remontu Rynku z zadaniem p.n. „Przebudowa ul. Sądowej, ul. Anny i ul. Piramowicza na odc. od ul. Sądowej do ul. Planetorza”, dla którego umowę podpisano dnia 28.04.2017 r. Termin umowy wykonania dokumentacji projektowej ww. ulic upływa: w przypadku ul. Sądowej – 2 października br., a w przypadku pozostałych ulic – 13 listopada br.	-	06.11.2017	
25	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi Dok. proj.-koszt. przebudowy ul. Sądowej, ul. Anny oraz ul. Piramowicza	„GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec	IRE-DS.272.48.2.2017.ZB z dnia 28.04.2017	79 704,00	ul. Sądowa – 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy ul. Anny i Piramowicza – 160 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Aneks nr 1- w związku z trudnościami, które nie mogły być przewidziane na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiające zachowanie terminu oddania dokumentacji, a dotyczące uzgodnienia stanu uzbrojenia elektroenergetycznego własności TAURON Dystrybucja SA zaistniała konieczność zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do sprawdzenia.	-	ul. Sądowa – 179 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy ul. Anny i Piramowicza – 242 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
26	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosza	Usługi Projektowe Alina Banach ul. Opawska 6/6 48-304 Nysa	IRE-DS.272.39.1.2015.ZB z dnia 04.12.2015r.	32 718,00	Do 120 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego i Użytkownika	Aneks nr 1 - w ramach umowy Zamawiający nie przewidywał zaprojektowania przebudowy drogi wewnętrznej wokół budynku przy ul. W. Witosza 6. Jednak o powyższe zawniósł Zarząd Osiedla Samorządu Mieszkańców Osiedla Azoty. Zwiększenie kwoty wartości zamówienia.	42 248,00	Końcowy termin realizacji bez zmian	
27	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	Wojciech Popiel V-CAD ul. Proszowicka 14 31-228 Kraków	IRE-DS.272.40.1.2015.ZB z dnia 25.11.2015r.	101 721,00	Do 165 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.	Aneks nr 1 1) długotrwałego oczekiwania na podpisanie przez Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle umowy dzierżawy pozwalającej na dysponowanie nieruchomościami przeznaczonymi pod rozbudowę cmentarza 2) nałożeniem obowiązku wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko Niemożliwym stało się zakończenie prac projektowych w wyznaczonym terminie.	-	14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	

28	PT i wykonanie hospicjum	TECHNO ARCH Sp. z o.o. ul. Ozimska 15A/2 45-057 Opole	IRE-DS2724522014:2016ZB z dnia 24.02.2016r.	Etap I -126 000,00 Etap II -2 000,00 RAZEM: 128 000,00	Do 130 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego i Użytkownika	<p>Aneks nr 1 - Wykonawca przygotował dla Zamawiającego trzy warianty koncepcji, z których Zamawiający zaakceptował wariant nr 3 i jednocześnie przedstawił go do oceny przedstawicielom CARITAS Diecezji Opolskiej, jako jednostce mającej duże doświadczenie w prowadzeniu hospicjum. Mimo otrzymania od nich wstępnych wytycznych na etapie formułowania opisu przedmiotu zamówienia, sugestie do wykonanej koncepcji wprowadzają szereg zmian w układzie funkcjonalnym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego. Dla dobra przyszłych pacjentów postanowiono uwzględnić sugestie CARITASU, przygotowując dodatkową koncepcję programowo-przestrzenną. Zmiana wartości umownej.</p>	135 102,00	<p>Wykonania koncepcji programowo –przestrzennej i przedłożenie jej do zaopiniowania Zamawiającemu do dnia 22 lipca 2016 r.</p> <p>Termin końcowy bez zmian</p>	Z powodu odstąpienia przez Zamawiającego od nabycia nieruchomości gruntowej 1119/3, rezygnuje się z realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej Etapu II
						<p>Aneks nr 2 - ze względu na zły stan techniczny budynku podjęto decyzję, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie rozebranie budynku i na uzyskanej powierzchni postawienie nowego obiektu. W związku z powyższym wydłuża się o 40 dni kalendarzowych termin przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego budynku hospicjum na bazie uzgodnionych już rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, ze zmianami wynikającymi z dotychczasowych ograniczeń konstrukcyjnych – licząc od daty 20.01.2017r. - terminu ustalonego w umowie i aneksie nr 1 na przekazanie dokumentacji.</p>		02.03.2017r.	
						<p>Porozumienie stron - Gmina uznaje wykonanie świadczenia dodatkowego w ramach umowy, polegającego na opracowaniu projektu przepompowni wód deszczowych dla terenu hospicjum oraz przedszkola nr 17, dla których to obiektów przygotowano wspólny projekt zagospodarowania terenu celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych, i uznaje roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu w kwocie 18 522,00 zł netto.</p>		157 884,06	
29	PT i przebudowa ul. Mjr H. Sucharskiego – odc. dl. 610 mb	„GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec	272.39.2.2016 z dnia 01.08.2016r.	21 648,00	Do 32 tygodni od daty zawarcia umowy	Aneks nr 1 - Z uwagi na konieczność i trudności wypracowania wspólnego z Architektem Miasta, Wydziałem		Do 50 tygodni od daty zawarcia umowy	

						Zarządzania Drogami oraz mieszkańcami osiedla stanowiska w zakresie ostatecznej wersji koncepcji drogi, która stanowić ma podstawę do dalszych prac projektowych, nie było możliwym zachowanie umownego terminu na zaakceptowanie i poprawienie tejże koncepcji.			
	PT i przebudowa ul. Mjr H. Sucharskiego – odc. dr. 1340 mb	„GRAMAR” Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec	272.39.1.2016 z dnia 01.08.2016r.	220 600,50	Do 60 tygodni od daty zawarcia umowy	Aneks nr 1 - Z uwagi na konieczność i trudności wypracowania wspólnego z Architektem Miasta, Wydziałem Zarządzania Drogami oraz mieszkańcami osiedla stanowiska w zakresie ostatecznej wersji koncepcji drogi, która stanowić ma podstawę do dalszych prac projektowych, nie było możliwym zachowanie umownego terminu na zaakceptowanie i poprawienie tejże koncepcji.		Do 72 tygodni od daty zawarcia umowy	
30	PT przebudowy oficyny UM przy ul. Piramowicza 32A	Agnieszka Czajkowska Biuro Projektowo-Badawcze VANELLUS ul. K. Wielkiego 29a 50-077 Wrocław	272.88.2016 z dnia 31.10.2016r.	94 710,00	Do 69 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.	Aneks nr 1 - Na podstawie pisma Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu zasła konieczność zmiany zakresu zadania. Zlecono opracowanie badań stratygraficznych, programu prac konserwatorskich, przedmiaru prac, kosztorysu inwestorskiego dla elewacji oficyny Urzędu Miasta (budyńku historycznego podlegającego ochronie konserwatorskiej) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.		Przekazanie Zamawiającemu kompletnie i pozytywnie uzgodnionej dok. do sprawdzenia -69 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego badań stratygraficznych, programu prac konserwatorskich, przedmiaru prac, kosztorysu inwestorskiego dla elewacji oficyny Urzędu Miasta wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem OWKZ	
						Aneks nr 2 - Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany w zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji przebudowy oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A, mającej wpływ na rozpoczęte już wcześniej przez Wykonawcę prace projektowe dotyczące przebudowy		Przekazanie Zamawiającemu kompletnie i pozytywnie uzgodnionej dok. do sprawdzenia -94 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego badań stratygraficznych, programu prac konserwatorskich, przedmiaru prac, kosztorysu inwestorskiego dla elewacji oficyny Urzędu Miasta wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem OWKZ	
31	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	Xentia Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8 pok. 37:60 00-613 Warszawa	IRE-DS.272.16.1.2016.ZB z dnia 07.03.2016	28 290,00	Do 150 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego	Aneks nr 1 - W związku z przedłużającym się terminem uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu niemożliwym stało się wykonanie przez Wykonawcę programu funkcjonalno-		Do 150 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego	

						użytkowego w wyznaczonym terminie.			
32	PT przebudowy Przedszkola nr 17	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Zacisze 11 27-600 Sandomierz	272.32.2016 z dnia 20.07.2016	47 999,00	Do 80 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego i Użytkownika	Aneks nr 1 - W związku z rozważaniem przez Zamawiającego ograniczenia zakresu funkcjonalnego budynku Wykonawca podjął próbę dostosowania projektu do nowych wymagań opracowując koncepcję nowego rozwiązania wraz z określeniem przewidywanego zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji. W tym czasie wstrzymane zostały prace nad pierwotną wersją budynku. Ostatecznie zrezygnowano z ww. zamiaru i postanowiono dokończyć dokumentację w wersji zleconej. W związku z powyższym zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania zamówienia.		16.01.2017	
33	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy – Dok. proj.-koszt. kan. deszcz. wraz z utwardzeniem terenu przy PP nr 18	i-projekt Łukasz Klak ul. Gdańska 17/2 44-100 Gliwice	IRE- DS.272.92.29.2011.2016ZB z dnia 09.06.2016	32 226,00	Do 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.	Aneks nr 1 - W związku z opóźnionym o 25 dni otrzymaniem od jednostki geodezyjnej mapy do celów projektowych z powodu trudności z jej przyjęciem do zasobu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu niemożliwym stało się wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie umownym.		29.12.2016	
34	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu – Dok. proj.-koszt. zagospodarowania wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży i konc.zgosp.wzgór za zamkowego	PROJEKT 3 Marek Pelc ul. Św. Antoniego 1 44-100 Rybnik	IRE- DS.272.95.17.2011.2016ZB z dnia 22.01.2016	67 035,00	15.06.2016	Aneks nr 1 - Z powodu uzależnienia przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgodnienia koncepcji wnętrz piwnic zamkowych od opracowania i zaopiniowania w pierwszej kolejności koncepcji zagospodarowania całego wzgórza zamkowego istnieje konieczność wyznaczenia nowego terminu przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Aneks nr 2 - W wyniku przeprowadzonych konsultacji z WKZ w Opolu konieczne jest dokonanie kilku istotnych zmian w projekcie w stosunku do wcześniejszych ustaleń. Ponadto konieczne jest wykonanie dodatkowych opracowań wynikających z przygotowania materiałów do wniosku w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, opracowania projektu wystroju i wyposażenia stałego i ruchomego dla ekspozycji muzealnych w projektowanych wnętrzach oraz uzyskanie uzgodnienia zmienionego zakresu z OWKZ.		15.09.2016	10.11.2016

						Aneks nr 3 - W wyniku rozwiązania z dniem 31.12.2016 r. przez Marka Pelc i Ludmiłę Student spółki cywilnej pod nazwą „Firma Projektowa PROJEKT 3” z siedzibą w Rybniku ul. Św. Antoniego 1 Wykonawca oświadcza, a Zamawiający wyraża na powyższe zgodę, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. umowa będzie wykonywana wyłącznie przez Pana Marka Pelc, który przejmuje wszelkie zobowiązania oraz należności wynikające z umowy zawartej przez Spółkę		Końcowy termin realizacji bez zmian	
	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu – Prace konserwatorskie północnego i części zachodniego muru obronnego	Dorota Gryczewska Konservacja Zabytków ul. Zagrodowa 5 Sidzina , 48-320 Skoroszyce	IRE-DS.272.95.19.2011.2017ZB z dnia 12.06.2017	156 210,00	Do 256 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.	Aneks nr 1 - W wyniku przeanalizowania dotychczas sporządzonej dokumentacji (ekspertyza konserwatorska, ekspertyza konstrukcyjna wraz z programem naprawczym, dokumentacja fotograficzna) oraz przeprowadzenia pomiarów inwentaryzacyjnych obiektu stwierdza się, że mur w części północno-zachodniej jest znacząco osłabiony. Przyczyną tak zniszczonego fragmentu muru jest zawilgocenie w wyniku braku izolacji poziomej i pionowej od strony dziedzińca górnego przy jednoczesnym naporze gruntu na mur oporowy. Przeprowadzone prace konserwatorskie na wskazanym fragmencie muru mogą być niewystarczające do uzyskaniażądanego efektu. Wymaga on oddzielnego opracowania rozwiązań konstrukcyjnych, co nie jest objęte ww. umową. Zakres rzeczowy prac konserwatorskich do wykonania w ramach zawartej umowy obejmowałby inny fragment muru zachodniego tj. od stron istniejącej baszty.		ETAP I - 80 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Końcowy termin realizacji bez zmian
35	Aktualizacja dokumentacji dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego-Stalmacha	Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. R. Wamiński ul. Strażaków 15 Gierałtowiec 47-208 Reńska Wieś	IM-IR.272.17.1.2015.EP z dnia 18.06.2015r.	30 135,00	Przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia – 70 dni kalendarzowych od zaakceptowania koncepcji	Aneks nr 1 – zmiana terminu przekazania dokumentacji projektowej w związku z zaistnieniem okoliczności dodatkowego zaprojektowania przebudowy kanalizacji deszczowej, w wyniku wydanych warunków technicznych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.,		Przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia - do 22 grudnia 2015 r.”	

36	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm Perfekt Sp.z o.o. ul. Rzemieśnicza1, 30-363 Kraków	MKM-01/09/2015 z dnia 08.09.2015r.	244 155,00	Nie dłużej niż 73 tygodnie od daty zawarcia umowy	Aneks nr 1 - w związku z zaistnieniem okoliczności dodatkowego zaprojektowania przebudowy linii kablowych SN kolidujących z inwestycją, zgodnie z warunkami technicznymi z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu oraz dodatkowymi uzgodnieniami zachodzi konieczność zmiany terminu złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym	Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne - w czasie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2016 roku;"
						Aneks nr 2 - w związku z długotrwałym (trwającym 81 dni) postępowaniem, związanym z uzgodnieniem przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, rozwiązań projektowych lokalizacji wału przeciwpowodziowego na terenie zabytkowych plant miejskich wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego i w efekcie negatywną opinią oraz koniecznością ponownego wystąpienia o uzgodnienie przyjętych rozwiązań projektowych tego samego przebiegu, na który Gmina Kędzierzyn-Koźle uzyskała Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zachodzi konieczność zmiany terminu złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym.	Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne - w czasie nie dłuższym niż do 31 sierpnia 2016 roku;"
37	Uzupełnienie oświetlenia na obszarze gminy - Plac rekreacyjny przy ul. Zwycięstwa	Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych „MR” Mirosław Rajca”	IRE-DS.272.20.13.2015.2016.EP z dnia 13.09.2016r.	16 482,00	Nie później niż 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Aneks nr 1 - W związku z zaistnieniem okoliczności długotrwałego okresu oczekiwania na mapy do celów projektowych oraz brakiem ostatecznej wersji lokalizacji mini miasteczka ruchu dla najmłodszych niezbędnej do zaprojektowania sieci oświetlenia placu rekreacyjnego	15.02.2017r.
	Uzupełnienie oświetlenia na obszarze gminy ul. Przyjaźni	Andrzej Klimowicz ZAKŁAD USŁUGOWY „ELPRO” Al. Partyzantów 10B/6 Kędzierzyn-Koźle	IRE-DS.272.20.2.2015.2016.EP z dnia 20.05.2016r.	11 070,00	100 dni kalendarzowych od podpisania umowy.	Aneks nr 1 - W związku z zaistnieniem okoliczności długotrwałego okresu oczekiwania na mapy do celów projektowych oraz przedłużającymi się uzgodnieniami projektowanej sieci oświetlenia, zachodzi konieczność zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowej	30.09.2016r.
						Aneks nr 2 - W związku ze zwiększonym zakresem opracowania oraz dodatkowymi	15.10.2016r.

						uzgodnieniami projektowanej sieci oświetlenia zachodzi konieczność zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowej.			
38	PT i przebudowa ul. Adama Benisza w K-Koźlu	Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. R. Warمیński ul. Strażaków15, Gierałtówice 15, 47-208 Reńska Wieś	IRE-DS.272.43.1. 2015.2016.EP z dnia 03.02.2016r.	32 595,00	Przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia - w czasie nie dłuższym niż 85 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	Aneks nr 1 - W związku z zaistnieniem okoliczności dodatkowego zaprojektowania przebudowy linii kablowych 15 kV i 0,4 kV kolidujących z inwestycją, zgodnie z warunkami technicznymi z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu oraz dodatkowymi uzgodnieniami zachodzi konieczność zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowej.	-	Przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia - w czasie nie dłuższym niż 125 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy	
39	PT i przebudowa ul. Łokietka	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta-Projekt” ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik	IRE-DS.272.25.2016 z dnia 30.06.2016 r.	57 810,00	Nie dłużej niż 48 tygodni od daty zawarcia umowy	Aneks nr 1 – zmiana terminu w związku z długotrwałym okresem oczekiwania (136 dni kalendarzowych) na warunki przyłączeniowe z Tauron Dystrybucja S.A. dla projektowanej sieci oświetlenia oraz warunki w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej.	-	Od daty zawarcia umowy nie dłużej niż do 78 tygodni	
40	PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Milej (Budowa zintegrowanego systemu transportowego Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poprzez przebudowę dróg łączących Powiat Strzelecki i Kędzierzyńsko-Kozielski – Etap I)	GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec	97/2016 z dnia 05.04.2016	55 350,00	27.12.2016	Aneks nr 1 - Zmiany w terminie wprowadza się w oparciu o art. 19 ust. 3 pkt 2 lit a tiret drugi ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych dla Części Powiatu Strzeleckiego wykazanych w piśmie DP.7013.7.2016.AF z dnia 24.10.2016 r. oraz z dnia 31.10.2016 r. dla Części Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w piśmie WRGWZ.040.40.2016 z dnia 14.10.2016 r. dla Części Gminy Kędzierzyn-Koźle w piśmie IRE-DS.272.13.1.2016.EP/MT z dnia 19.10.2016r.	-	24.01.2017	

41	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6	Marek Pelc Projekt 3 ul. Św. Antoniego 1 44-200 Rybnik	IRE-DS.272.30.1.2016.EP z dnia 10.05.2016	22 140,00	Przekazanie Zamawiającemu kompletnie i pozytywnie uzg.dok.proj. koszt. i specyfikacji technicznej do sprawdzenia - 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy	<p>Aneks nr 1 - W związku z zaistnieniem okoliczności wykonania dodatkowych prac projektowych związanych z dostosowaniem budynku przedszkola do obowiązujących przepisów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 stycznia 2012 roku oraz dodatkowymi uzgodnieniami.</p> <p>Aneks nr 2 - W związku z zaistnieniem okoliczności wykonania dodatkowych prac projektowych, związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-budowlanej oraz uzgodnienia rozwiązań zastępczych z Opolskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie ochrony pożarowej dostosowujących budynek przedszkola do przepisów budowlanych w wymiarze określonym w decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu nr 2/2012/PZ z dnia 17.01.2012 r., zachodzi konieczność zmiany ceny i terminu przekazania dokumentacji projektowej.</p>	33 140,00	Przekazanie Zamawiającemu kompletnie i pozytywnie uzg.dok.proj. kosztorysowej i specyfikacji technicznej do sprawdzenia – do 30.10.2016	
42	PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A – dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	ProNako Paweł Musiol ul. Sosnowa 24 Suchy Bór 46-053 Chrzastowice	272.85.2016 z dnia 19.10.2016	40 000,00	Nie później niż 110 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Aneks nr 1 - W związku z zaistnieniem okoliczności wprowadzenia zmian na etapie opracowywania koncepcji programowo – przestrzennej związanych z podziałem inwestycji na dwa odrębne etapy oraz wynikającego stąd opóźnienia w opracowaniu dokumentacji dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne zachodzi konieczność zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	Nie później niż 140 dni kalendarzowych od podpisania umowy	
43	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ul. Miła i 1Maja	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 40-594 Katowice ul. Gallusa 10	IRE-IR.272.1.1.2016 z dnia 18.11.2016	28 290,00	02.01.2017	Aneks terminowy W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zmienił częściowo założenia do opracowywanej dokumentacji	-	16.01.2017	

44	Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej oraz miasteczka ruchu drogowego na terenie ZS-P nr 1 w Cisowej (umowa w formie zaprojektuj i wybuduj)	Firma Inżynierska ALOG; 47-208 Reńska Wieś ul. Kozielska 24	271.107.2014 z dn. 11.02.2015r	2 550 000,00	23.02.2016r	Aneksowano umowę w zakresie robót zewnętrznych z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na wykonanie zagospodarowania terenu miasteczka ruchu drogowego	-	termin zakończenia Sali gimnastycznej 12.02.2016r , termin zakończenia miasteczka ruchu drogowego -10.05.2016r
45	Uzupełnienie kanalizacji deszczowej – zlewnia ul. Tuwima etap I – ul. Nowowiejska os. Lenartowice	Konsorcjum 1)Przeds. Inż. Bud. Remetkor Bis 41-219 Sosnowiec, ul.Lenartowicz 188; 2)Sainrem Przed.Inż. Bud. Sp. z o.o., ul.Lenartowicz 188, 41-219 Sosnowiec	1/KEM/2014 z dn. 19.08.2014r	500 000,00	24.12.2014r	Aneksowano umowę z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na wykonanie robót, roboty dodatkowe oraz brak możliwości pozyskania masy asfaltowej	-	16.04.2015r
46	PT i termomodernizacja PSP nr 11 na os. Pogorzelec	Zakład Rem.-Bud A&S s.c. Janusz M.Adamów-Renata Adamów 47-340 Twardawa ul.Polna 4a	272.16.2015 z dn. 08.05.2015r	1 098 000,00	30.11.2015r	Aneksowano umowę z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na zachowanie parametrów jakościowych wykonywanych robót oraz z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	1 116 687,18	14.12.2015r
47	Roboty remontowe i elektryczne w hali sportowej przy Al..Jana Pawła II na os. Śródmieście	Przeds. Robót Rem-Budowlanych Rymar ,R.Szejna,M.Biała,Sp. jawna; 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 45a	272.26.2015 z dn. 25.06.2015r	1 621 833,36	15.11.2015r	Aneksowano umowę z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	-	30.11.2015r
	Roboty remontowe i elektryczne w hali sportowej przy Al..Jana Pawła II na os. Śródmieście-rob. Dodatkowe nr 1	Przeds. Robót Rem-Budowlanych Rymar ,R.Szejna,M.Biała,Sp. jawna; 47-225 Kędzierzyn-koźle ul. Przyjaźni 45a	IRE-IR.272.16.3.2015.AR z dn.12.11.2015r	33 000,00	26.12.2015r	Aneksowano umowę z uwagi na przesunięcie terminu dostwy drzwi od producenta	-	21.01.2016r
48	Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy	Bako Sport G.Baran, R.Koziołek Sp. jawna, 42-555 Dąbrowa Górnica ul.Rapackiego 34	um nr 1 /04/2016 z dn. 26.04.2016r	1 794 570,00	15.11.2016r	Aneksowano umowę z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na wykonanie robót	-	26.11.2016r
49	Przebudowa ul.Chelmońskiego	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Kłosowa 4	272.45.2016 z dnia 11.08.2016r	1 695 000,00	15.12.2016r	Aneksowano umowę z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na zachowanie parametrów jakościowych wykonywanych robót oraz z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	1 718 313,51	19.04.2017r
50	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu etap I- zabytkowy park w Sławęcicach (dokumentacja techniczna ścieżki	Przed Usł Hand Profectus Sp. z o.o. ul. Wiejska 8A, 47-143 Niezdrowice	nr 272.90.2016 z dn.16.11.2016r	1 337 446,90	18.02.2017r	Aneksowano umowę z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na wykonanie robót	-	28.04.2017r

51	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej -ul. Lompy - etap I	Skanska S.A. ul.Gen. Józefa Zajęcza 9, 01-518 Warszawa	um.nr 272.4.2016 z dn. 30.03.2016r	797 666,00	15.11.2016r	Aneksowano umowę z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	839 961,14	30.11.2016r	
52	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej -ul. Słoneczna, ul.Krótką	Skanska S.A. ul.Gen. Józefa Zajęcza 9, 01-518 Warszawa	um.nr 272.24.2016 z dn. 06.07.2016r	544 888,77	30.11.2016r	Aneksowano umowę z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	558 833,18	15.12.2016r	
53	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej -etap II (Plebiscytowa)	K+D Budownictwa Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21- 47-200 Kędzierzyn-Koźle	271.11.2017.DB z dn. 09.03.2017r	933 325,00	01.08.2017r	Aneksowano umowę z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	936 090,58	Bez zmian	
54	PT i wykonanie przebudowy ul.Wincentego Witosa	Technical Solutions Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13b 47-230 Kędzierzyn-Koźle	272.6.2017 z dnia 10.03.2017r	3 347 152,09	03.08.2017r	Aneksowano umowę z uwagi na warunki atmosferyczne nie pozwalające na zachowanie parametrów jakościowych wykonywanych robót oraz z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	3 356 340,05	10.10.2017r	
55	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy-kan deszczowa w ul. E.Plater	EKOBUD Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 17 42-793 Glinice	272.22.1.2017 z dn. 24.04.17r	198 376,86	26.07.2017r	Aneksowano umowę z uwagi na zlecenie robót dodatkowych zwiększających zakres zadania	201 802,39	Bez zmian	
56	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy-kan saniatrna w ul. Osiedlowej	EKOBUD Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 17 42-793 Glinice	272.22.4.2017 z dn. 24.04.17r	150 138,31	31.07.2017r	Aneksowano umowę z uwagi na odstąpienie od wykonania ogrodzenia	148 699,98	Bez zmian	
57	Uzbrojenie Pola Południowego na terenie Kędzierzyńsko-Kozielskiego parku Przemysłowego	Konsorcjum firm KKPP sp. z o.o., MWIK w KK sp. z o.o.	272.24.2014 14.04.2014r.	73.800,00	30 dni od zakończenia robót bud. nadzorowanej inwestycji przewidzianej do realizacji kwiecień-listopad 2014r.	Termin realizacji umowy – w zw. z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych		30 dni od zakończenia robót bud. nadzorowanej inwestycji przewidzianej do realizacji kwiecień-15 grudnia 2014r.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego
58	Uzbrojenie Pola Południowego na terenie Kędzierzyńsko-Kozielskiego parku Przemysłowego	Konsorcjum firm: PRDIM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bak, ADAC-LEWAR sp. z o.o.	272.12.2014 28.04.2014r.	9.990.000,00	165 dni od przekazania placu budowy	Zakres robót - rozwiązanie umowy w części w trybie porozumienia stron, wykonanie pierwotnego zakresu prac nie leżało w interesie publicznym na skutek istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć	9.399.300,00	15.12.2014r.	

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bienkowska
Kamila Bienkowska